



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

N INT 9964 RESOLUCION SANCIONA AUMENTO DE PLAZO  
CONTRATO PAV. PART. 29 LLAMADO PUCON,  
VILLARRICA,FREIRE Y LONQUIMAY

TEMUCO, 09 JUL. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1978

**VISTOS:**

- a) La Resolución Electrónica N°234 de fecha 21.08.2020, que contrata la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** con la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Limitada, por un monto total de \$1.238.753.742;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno** que indica inicio de obra con fecha 25 de septiembre de 2020 y termino el 23 de mayo de 2021 (240 días corridos);
- c) **La Resolución Exenta N°1395 de fecha 20 de mayo del 2021**, que resuelve aumento de obras, disminución de obras, obras extraordinarias y valores proformas por concepto de modificaciones de contrato por un monto de \$33.987.336, y aprueba y concede un plazo de 45 días corridos con fecha de término el día 07 de julio del 2021;
- d) **La Boleta de Garantía N°363656-7 de fecha 10.09.2020 del Banco de Chile**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento de la Obra **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** según Resolución Exenta N°234 de fecha 21/08/2020, por un monto de 2.250 UF y con fecha de vencimiento el 05.07.2021 y Certificado de Prórroga de fecha 05.07.2021 del Banco de Chile, que prorroga Boleta de Garantía N°2626565-7 con fecha de vencimiento el 30.09.2021;
- e) **La Póliza de Seguro N°71263 de fecha 10.09.2020 de HDI Seguros**, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del Contrato **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** con monto asegurado de 1.330 UF y con vigencia hasta el 30.07.2021;
- f) **La Boleta de Garantía N°364136-8 de fecha 02.10.2020 del Banco de Chile**, que garantiza el cumplimiento del deducible de la póliza de la Obra **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** según Resolución Exenta N°234 de fecha 21/08/2020, por un monto de 30 UF y con fecha de vencimiento el 30.07.2021;
- g) **La Carta de fecha 23.06.2021**, de la empresa constructora ingeniería y construcciones sur Ltda., en la que solicita aumento de plazo de 35 días corridos para ejecutar el contrato mencionado;
- h) **El Informe Técnico N°3 (N° INT 9627) de fecha 01.07.2021**, que expone las razones atendibles para conceder un aumento de plazo de **35 días corridos** para la ejecución del contrato, con V°B° del Depto. Técnico SERVIU Región de la Araucanía;
- i) **El Ord. N°2.046 de fecha 28.04.2021**, de Contraloría General de la Republica, en la cual se aclara en referencia a los pagos de mayores gastos generales derivados de los aumentos de plazo de los contratos que ejecuta Serviu región de La Araucanía;
- j) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la **Resolución N° 16, de 2020**, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- k) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- l) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad de conceder ampliación de plazo para el correcto desarrollo del contrato "CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA" en consideración a las contingencias derivadas de la actual pandemia que atraviesa el país, las cuales se dan a conocer en el informe técnico descrito en el visto g) de la presente resolución exenta.
2. Que según se indica en Ord. N°2.046/2021 de la Contraloría Regional de la Republica indicada en el visto i), indica que, en caso de presentarse aumentos de plazo a causa de paralización de las obras por efecto de la pandemia, resulta improcedente el pago de mayores gastos generales, al no configurarse en esta circunstancia ninguna de las hipótesis contempladas en los artículos 88, 89 y 92 del D.S. N°236/2002 de v. y U.

### RESOLUCIÓN:

1. **SANCIONESE** la ampliación de plazo de **35 días corridos** a contar del 07.07.2021, a la empresa constructora Ingeniería y Construcciones Sur Ltda., para la ejecución de la obra "Construcción Pavimentos Participativos 29° Proceso, comuna de Freire, Lonquimay, Pucón, Villarrica - región de La Araucanía" según se indica en Informe Técnico N°3 indicado en el visto h) de la presente resolución exenta y según el siguiente resumen:

CUADRO RESUMEN DE AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S 236/2002					
Obra	Construcción Pavimentos Participativos 29° Proceso, comunas de Freire, Lonquimay, Pucón, Villarrica Región de la Araucanía				
Contratista	Ingeniería y Construcciones Sur Ltda.				
Financiamiento	Fondos Sectoriales				
PLAZO ORIGINAL		240 Días Corridos		REFERENCIA	
Fecha de Inicio		25/09/2020		Según acta de entrega de Terreno	
Fecha de Terminó		23/05/2021			
AUMENTOS DE PLAZO A LA FECHA					
Resolución	AUMENTO DE PLAZO OTORGADO	% AUMENTO DE PLAZO	% AUMENTO DE PLAZO ACUMULADO	NUEVA FECHA DE TERMINO	Observaciones
Resolución exenta N°1395 de fecha 20.05.2021	45 días corridos	18,75%	18,75%	<b>07.07.2021</b>	Informe Técnico N°1
Presente resolución	35 días corridos	14,58%	33,33%	<b>11.08.2021</b>	Informe Técnico N°3

2. **DEJESE CONSTANCIA** que las obras contratadas deberán estar terminadas dentro del nuevo plazo estipulado, es decir, hasta el **11.08.2021**.
3. **BOLETA DE GARANTIA Y POLIZA:** Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U. Déjese constancia que, de acuerdo a los vistos e) y f) se deberán prorrogar las vigencias de las boletas de garantía y pólizas indicadas para caucionar el nuevo plazo de la obra.
4. **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
5. **SE DEJA CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga gasto alguno para este Servicio, ni dará origen a pago de mayores gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especie.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.**

**SERGIO MERINO PERELLO  
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

CTS/PVV/FPP/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- DEPARTAMENTO TECNICO

- CONTRALORIA INTERNA
- SECCION EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL
- OFICINA DE PARTES SERVIU
- EMPRESA CONSTRUCTORA INGECONSUR LTDA



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 09-07-2021 15:33:28



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 1978 Timbre: 4RLHAAUAKEFU En:  
<http://vdoc.minvu.cl>

N° INT 6971 - RESOLUCION EXENTA APRUEBA MODIFICACIONES DE OBRA Y AUMENTO DE PLAZO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO, COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON Y VILLARRICA, REGION DE LA ARAUCANIA

Temuco, 20 MAY. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1395

**VISTOS:**

- a) La Resolución Electrónica N° 234 de fecha 21.08.2020, que contrata la ejecución de la obra **“CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA”** con la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Limitada, por un monto total de \$1.238.753.742;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno** que indica inicio de obra con fecha 25 de septiembre de 2020 y termino el 23 de Mayo de 2021 (240 días corridos);
- c) **El Informe Técnico N°1 (int. 3080) de Aumentos, Disminuciones y Obras extraordinarias**, que expone detalladamente las modificaciones necesarias de realizar durante el desarrollo de las obras y concede un aumento efectivo de **\$ 62.886.394**, que cuenta con los V°B° de la empresa, el jefe S.E.O.V.U y de la Encargada del Departamento Técnico.
- d) **El Informe Técnico N°2 (int. 6065) de Disminuciones Valores** Proformas del Inspector Técnico de la Obra, que expone detalladamente las modificaciones necesarias de realizar durante el desarrollo de las obras y concede un aumento de Obras de **\$28.899.058**, que cuenta con los V°B° del Jefe de S.E.O.V.U y de la Encargada del Departamento Técnico;
- e) **La carta de la Empresa recibida el 05 de mayo del 2020**, en que solicita un aumento de plazo de 45 días corridos;
- f) **La Boleta de Garantía N°363656-7 de fecha 10.09.2020 del Banco de Chile**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento de la Obra **“CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA”** según Resolución Exenta N°234 de fecha 21/08/2020, por un monto de **2.250 UF** y con fecha de vencimiento el 05.07.2021;
- g) **La Póliza de Seguro N°71263 de fecha 10.09.2020** de HDI Seguros, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del Contrato **“CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA”** con monto asegurado de 1.330 UF y con vigencia hasta el 30.07.2021;
- h) **La Boleta de Garantía N°364136-8 de fecha 02.10.2020 del Banco de Chile**, que garantiza el cumplimiento del deducible de la póliza de la Obra **“CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA”** según Resolución Exenta N°234 de fecha 21/08/2020, por un monto de **30 UF** y con fecha de vencimiento el 30.07.2021;
- i) **La resolución exenta electrónica N° 09 del 05/01/2021**, que modifica imputación para las obras del 29 llamado de pavimentos participativos;
- j) **El certificado de disponibilidad presupuestaria N°146 de fecha 14/05/2021**, emitido por el Departamento de Administración y Finanzas, por un monto de **\$33.987.336** con fondos FET;
- k) El **D.S. N°236/2002** del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras, para los Servicios de Vivienda y Urbanización.
- l) Las Resoluciones N° 6 y 7, ambas de 2019, que Fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N° 16, de 2020, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- m) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU.
- n) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

**CONSIDERANDO:**

a) Que es necesario realizar modificaciones de obra para el correcto e integro desarrollo del contrato "Construcción Pavimentos Participativos 29° Proceso, comunas de Freire, Lonquimay, Pucón y Villarrica" y que se cuenta con los recursos disponibles para dicha finalidad.

**RESOLUCIÓN:**

- AUMÉNTESE** por concepto de modificaciones del contrato la cantidad de **\$49.576.979.-** correspondiente a **Aumentos de Obras**, para el mejoramiento del Proyecto **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico N°1 del visto c) según se indica a continuación:

<b>AUMENTOS DE OBRA</b>					
<b>1.1.1 LOS BOLDOS (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 8.4	Extracción de Soleras	m	165	\$ 1.003	\$ 165.495
OP 8.1	Solera Tipo "A"	m	165	\$ 11.829	\$ 1.951.785
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 2.117.280</b>
<b>1.1.2 BALNEARIO (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 24.11	Demolición de Veredas	m2	32	\$ 4.010	\$ 128.320
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	m3	9,00	\$ 3.911	\$ 35.199
OP 12	Base Vereda e = 0,08 m	m2	46,00	\$ 3.911	\$ 179.906
OP 11	Vereda H.C. e = 0,07 m	m2	46,00	\$ 12.030	\$ 553.380
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 896.805</b>
<b>1.1.3 LOS BOLDOS-LAVANDERO ENTRE VARIOS (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 34.2	Baranda Peatonal Simple	m	50	\$ 69.002	\$ 3.450.100
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 3.450.100</b>
<b>1.1.4 LEUFUCHE (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 13.6	Rampa de Rodado	UNID	1	\$ 43.373	\$ 43.373
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 43.373</b>
<b>1.1.5 LOS BOLDOS Y BALNEARIO (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	M3	10	\$ 3.911	\$ 39.110
OA 24.9	Demolición de Calzada	M2	27	\$ 4.590	\$ 123.930
OP 10	Geotextil	M2	27	\$ 4.017	\$ 108.459
OP 4.2	Base Estabilizada e = 0.20 m	M2	27	\$ 7.001	\$ 189.027
OP 1.2	Calzada H.C.V. e = 0.15 m	M2	27	\$ 21.575	\$ 582.525
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 1.043.051</b>
<b>1.1.6 LOS BOLDOS Y BALNEARIO (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	M3	3	\$ 3.911	\$ 11.733
OA 24.9	Demolición de Calzada	M2	10	\$ 3.221	\$ 32.210
OP 10	Geotextil	M2	10	\$ 2.818	\$ 28.180
OP 4.2	Base Estabilizada e = 0.20 m	M2	10	\$ 7.001	\$ 70.010
OP 1.2	Calzada H.C.V. e = 0.15 m	M2	10	\$ 21.575	\$ 215.750
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 357.883</b>
<b>1.2.1 SAN MARTIN ENTRE BALMACEDA Y ANDRÉS BELLO (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 8.4	Extracción de Soleras	m	60,0	\$ 940	\$ 56.400
OP 8.1	Solera Tipo "A"	m	60,0	\$ 11.838	\$ 710.280
OP 1.4	Calzada H.C.V. e=0,18m	m2	230	\$ 31.577	\$ 7.262.710
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	m3	78,0	\$ 4.698	\$ 366.444
OA 24.9	Demolición de Calzada	m2	230,0	\$ 4.590	\$ 1.055.700
OP 10	Geotextil	m2	230,0	\$ 4.017	\$ 923.910
OP 4.2	Base Estabilizada e = 0.20 m	m2	230,0	\$ 7.001	\$ 1.610.230
OA 11.4	Tubo HDPE 15" (D= 375)	m	45,0	\$ 58.621	\$ 2.637.945
OA 5.1	Cámara Inspección Aguas Lluvias	unid	1,0	\$ 877.856	\$ 877.856
OA 23.5	Cubo Dren	m3	35,0	\$ 141.146	\$ 4.940.110
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 20.441.585</b>

<b>1.2.2 ENRIQUE ROSALES (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	m3	6,0	\$ 4.026	\$ 24.156
OP 4.2	Base Estabilizada e = 0.20 m	m2	16,0	\$ 4.911	\$ 78.576
OP 10	Geotextil	m2	16,0	\$ 2.818	\$ 45.088
OP 1.2	Calzada H.C.V. e = 0.15 m	m2	16,0	\$ 20.129	\$ 322.064
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 469.884</b>

<b>1.3.1 JEREMIAS BADILLA ENTRE CAMINO AL VOLCAN Y RUTA VCA-PUCÓN</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 34.2	Baranda Peatonal Simple	M	45	\$ 53.338	\$ 2.400.210
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 2.400.210</b>

<b>1.3.2 JEREMIAS BADILLA ENTRE CAMINO AL VOLCAN Y RUTA VCA-PUCÓN</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 5.1	Cámara Inspección Aguas Lluvias	M	1	\$ 660.155	\$ 660.155
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 660.155</b>

<b>1.3.3 ARAUCO ENTRE SEBASTIAN ENGLER Y COLO COLO (PUCÓN)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	M3	40	\$ 2.207	\$ 88.280
OP 4.2	Base Estabilizada e = 0.20 m	M2	146	\$ 4.056	\$ 592.176
OP 3.4	Cama de arena e = 0,04 m	M2	146	\$ 2.748	\$ 401.208
OP 3.2	Pavimentos de adcretos e =0,06 m	M2	146	\$ 13.015	\$ 1.900.190
OP 13.3	Solerilla	M	64	\$ 7.277	\$ 465.728
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 3.447.582</b>

<b>1.3.4 URUGUAY ENTRE COLO COLO Y FRESIA (PUCÓN)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	M3	2	\$ 3.927	\$ 7.854
OP 4.2	Base Estabilizada e = 0.20 m	M2	8	\$ 4.791	\$ 38.328
OP 8.1	Solera Tipo "A"	M	6	\$ 8.639	\$ 51.834
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 98.016</b>

<b>1.4.1 DIEGO PORTALES (LONQUIMAY)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OP 1.4	Calzada H.C.V. e=0,18m	m2	292	\$ 31.577	\$ 9.220.484
OP 4.2	Base Estabilizada e=0,20m	m	292	\$ 7.001	\$ 2.044.292
OP 10	Geotextil	m2	292	\$ 4.017	\$ 1.172.964
OP 16	Excavacion y transporte a botadero	m3	65	\$ 5.739	\$ 373.035
OA 24.9	Demolicion de calzada	m2	292	\$ 4.590	\$ 1.340.280
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 14.151.055</b>

<b>TOTAL AUMENTOS DE OBRAS</b>	<b>\$ 49.576.979.-</b>
--------------------------------	------------------------

2. **DISMINUYASE** por concepto de modificaciones del contrato la cantidad de **\$21.596.083**, correspondiente a **Disminución de Obras**, para el mejoramiento del Proyecto **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico N°1 del visto c) según se indica a continuación:

<b>DISMINUCIONES DE OBRA</b>					
<b>2.1.1 SAN MARTIN ENTRE BALMACEDA Y ANDRÉS BELLO (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 28	Extracción de Árboles y Reposición	unidad	4,0	\$ 131.526	\$ 526.104
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 526.104</b>
<b>2.1.2 ANFION MUÑOZ ENTRE SATURNINO EPULEF Y CATEDRAL (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 28	Extracción de Árboles y Reposición	unidad	3,0	\$ 133.662	\$ 400.986



SUB TOTAL					\$ 400.986
<b>2.1.3 ANFION MUÑOZ ENTRE CATEDRAL Y JUAN ANTONIO RIOS (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 28	Extracción de Árboles y Reposición	unid	4,0	\$ 134.790	\$ 539.160
SUB TOTAL					\$ 539.160
<b>2.1.4 ENRIQUE ROSALES ENTRE SEPULVEDA Y FIN DE PASAJE (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 26.1	Rehacer Sumidero Tipo Serviu Araucania	unid	1,0	\$ 1.505.631	\$ 1.505.631
SUB TOTAL					\$ 1.505.631

<b>2.2.1 JEREMIAS BADILLA ENTRE CAMINO AL VOLCAN Y RUTA VCA-PUCÓN</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 33.1	Muro de Contención	M3	11	\$ 418.530	\$ 4.603.830
SUB TOTAL					\$ 4.603.830

<b>2.2.2 JEREMIAS BADILLA ENTRE CAMINO AL VOLCAN Y RUTA VCA-PUCÓN</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 34.1	Defensa Caminera	M	45	\$ 66.448	\$ 2.990.160
SUB TOTAL					\$ 2.990.160

<b>2.2.3 ARAUCO ENTRE B. OHIGGINS Y S. ENGLER (PUCÓN)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 24.9	Demolición de Calzada	M2	54	\$ 2.972	\$ 160.488
OP 4.2	Base Estabilizada e=0.20	M2	54	\$ 4.532	\$ 244.728
OP 1.3	Calzada H.C.V. e =0.16 m	M2	54	\$ 19.910	\$ 1.075.140
OA 28	Extracción de Árboles y Reposición	UNID	3	\$ 118.862	\$ 356.586
SUB TOTAL					\$ 1.836.942

<b>2.2.4 PALGUIN ENTRE URRUTIA Y C. HOLZAPFEL (PUCÓN)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 24.11	Demolición de Veredas	M2	229	\$ 3.027	\$ 693.183
OP 16	Excavación y transporte a Botadero	M3	100	\$ 3.783	\$ 378.300
OP 4.2	Base Estabilizada e=0.20	M2	205	\$ 4.616	\$ 946.280
OP 4.4	Base Estabilizada e=0.30	M2	15	\$ 5.674	\$ 85.110
OP 3.4	Cama de arena e=0,04 m	M2	229	\$ 2.573	\$ 589.217
OP 3.2	Pavimentos de adocretos e=0,06 m	M2	229	\$ 12.106	\$ 2.772.274
OP 13.3	Solerilla	ML	194	\$ 7.188	\$ 1.394.472
OP 13.6	Rampa de Rodado	UNIDAD	3	\$ 33.290	\$ 99.870
OP 13.5	Baldosa Microvibrada	M2	2	\$ 14.376	\$ 28.752
OP 13.2	Mortero de pega =0,05 m	M2	2	\$ 4.919	\$ 9.838
OA 34.2	Baranda Peatonal Simple	M	32	\$ 52.962	\$ 1.694.784
SUB TOTAL					\$ 8.692.080

<b>2.2.4 ARAUCO ENTRE SEBASTIAN ENGLER Y COLO COLO (PUCÓN)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
OA 29.3	Reubicación de Grifo	UNID	1	\$ 501.190	\$ 501.190
SUB TOTAL					\$ 501.190

**TOTAL DISMINUCIONES DE OBRAS \$ 21.596.083.-**

**3. CONTRATESE** por concepto de **OBRAS EXTRAORDINARIAS** modificaciones del contrato de la suma de **\$34.905.498**, para **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico N°1 del visto c) según se indica a continuación:

<b>OBRAS EXTRAORDINARIAS</b>					
<b>3.1.1 LOS BOLDOS-LAVANDERO ENTRE VARIOS (FREIRE)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
O.E.1	Pasamanos	m	53	\$ 119.995	\$ 6.359.735
SUB TOTAL					\$ 6.359.735

<b>3.2.1 SAN MARTIN ENTRE BALMACEDA Y ANDRÉS BELLO (VILLARRICA)</b>					
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)
O.E. 2	Calzada H.C.V. e = 0.18 m (R7)	m2	230,0	\$ 6.893	\$ 1.585.390

<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 1.585.390</b>
<b>3.3.1 BRASIL ENTRE CAMINO INTERNACIONAL Y PALGUIN (PUCÓN)</b>						
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)	
O.E .3	SOLERILLA CANTO BISELADO	ml	856	\$ 7.683	\$ 6.575.986	
<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 6.575.986</b>
<b>3.3.2 ARAUCO ENTRE B. OHIGGINS Y S. ENGLER (PUCÓN)</b>						
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)	
O.E .4	Bolardo (Petrohue)	ml	3	\$ 175.073	\$ 525.219	
<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 525.219</b>
<b>3.3.3 URUGUAY ENTRE COLO COLO Y FRESIA (PUCÓN)</b>						
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)	
O.E .5	Calzada H.C.V. e = 0.15 m (R7)	M2	8	\$ 38.470	\$ 307.760	
<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 307.760</b>
<b>3.3.4 DIEGO PORTALES (LONQUIMAY)</b>						
Código	Designación	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio total (\$)	
O.E .6	Demolicion de roca	m3	467	\$ 37.556	\$ 17.538.652	
O.E .7	Calzada H.C.V. e = 0.18 m (R7)	m2	292	\$ 6.893	\$ 2.012.756	
<b>SUB TOTAL</b>						<b>\$ 19.551.408</b>

<b>TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 34.905.498.-</b>
------------------------------------	------------------------

4. **ESTABLÉSCASE** el siguiente cuadro de resumen de las modificaciones:

<b>Contrato original</b>				
Ítem	Monto \$	Observaciones		
Obras civiles	\$ 1.238.753.742	N° 234 del 21 de agosto de 2020.		
Valores proformas	\$28.899.058			
Total, contrato (1)	\$ 1.267.652.800			
<b>PLAZO ORIGINAL:</b>	240 días	<b>REFERENCIA</b>		
Fecha de inicio:	25/09/2020	Según acta de entrega de Terreno		
Fecha de término:	23/05/2021			
<b>Modificaciones al contrato</b>				
Ítem	Modificaciones en el presente informe	Acumulado en el contrato considerando el presente informe	Porcentaje modificaciones acumuladas	Observaciones
Total, disminuciones (2)	-\$ 21.596.083	-\$ 21.596.083	-1,74%	% Calculado respecto a obras civiles contratadas originalmente.
Total, aumentos (3)	\$ 49.576.979	\$ 49.576.979	4,00%	
Total, obras extraordinarias (4)	\$ 34.905.498	\$ 34.905.498	2,82%	
Total disminución valores proformas (5) (Informe Técnico N°2)	-\$ 28.899.058	-\$ 28.899.058	100%	
Total, Modificaciones (6) = (2) +(3) +(4) + (5)	\$ 33.987.336	\$ 33.987.336	2,68%	
<b>Monto actual del contrato</b>				
Ítem	Monto \$	Porcentaje del contrato actual respecto al original	Observaciones	
Monto actual obras civiles	\$1.301.640.136	102,68%	El total de modificaciones en obras civiles corresponde a un 2,68%, por lo que de acuerdo al Art. 103 N°1 del D.S 236 de V. y U. no corresponde indemnización y el Director del Serviu puede Aprobar con el solo mérito de los antecedentes.	
Monto actual valores proformas	\$0	100%		
Total, Contrato (7) = (1) +(6)	\$1.301.640.136	102,68%		



5. **OTÓRGUESE AUMENTO DE PLAZO** de la Resolución N° 234 de fecha 21/08/2020 de este Servicio Regional la cantidad de **45 días corridos**, para el mejoramiento del Proyecto **"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"** de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>CUADRO RESUMEN DE AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S 236/2002</b>				
<b>Obra</b>	<b>"CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA"</b>			
<b>Contratista</b>	INGECONSUR LTDA.			
<b>Financiamiento</b>	Sectorial.			
<b>PLAZO ORIGINAL</b>	<b>240</b>	<b>Días</b>	<b>REFERENCIA</b>	
<b>Fecha de inicio</b>	25/09/2020		<b>Según acta de entrega de Terreno</b>	
<b>Fecha de termino</b>	23/05/2021			
<b>AUMENTOS DE PLAZO A LA FECHA</b>				
	<b>AUMENTO DE PLAZO OTORGADO</b>	<b>% AUMENTO DE PLAZO</b>	<b>% AUMENTO DE PLAZO ACUMULADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TÉRMINO</b>
<b>Presente Resolución</b>	45	18,75%	18,75%	07/07/2021

6. **GARANTIAS DEL CONTRATO:** De acuerdo con lo señalado en el Título III del D.S. N° 236 de V. y U., el contratista deberá caucionar los aumentos de obras y obras extraordinarias, con una Boleta de Garantía por el 5% del monto y con un plazo de vencimiento equivalente al término de las obras contratada más 30 días, todo según lo señalado en las bases que rigen esta licitación.
7. **MODIFÍQUESE LA IMPUTACIÓN** incorporando el monto de **\$33.987.336** al Subtitulo 31 Ítem 02 asignación 004 Código B.I.P N° 40013125-0 "CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 29° PROCESO COMUNAS DE FREIRE, LONQUIMAY, PUCON, VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA" acorde al siguiente cuadro:

	<b>Monto \$</b>
<b>Gastos año 2020</b>	\$540.529.429
<b>Imputación año 2021 con fondos regulares</b>	\$560.768.736
<b>Imputación año 2021 con fondos FET</b>	\$200.341.971
<b>Monto total</b>	<b>\$1.301.640.136</b>

8. **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.
9. **DÉJESE CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga otros gastos que los establecidos en la presente Resolución Exenta electrónica; ni dará origen de gastos generales o indemnización de ninguna especie.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE. -**

**SERGIO MERINO PERELLO**  
**DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

JTF/CTS/PVV/FPP/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- MINISTRO DE FE
- DEPARTAMENTO JURIDICO
- DEPARTAMENTO TECNICO
- SECCION EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 20-05-2021 12:07:38



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 1395 Timbre: 2YB2HLZYEEUE En:  
<https://vdoc.minvu.gob.cl>