



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

N° INT 16452 - RESOLUCION EXENTA SANCIONA
AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS
FLORES (ETAPA 2), TEMUCO

TEMUCO, 25 OCT. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3329

VISTOS:

- a) **La Resolución Exenta N° 274 de fecha 25.08.2020**, que contrata la ejecución de la obra "**Reposición eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores, Temuco (Etapa 2)**", con la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., por un monto total de \$687.249.497;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno de fecha 22.09.2020**, que indica un plazo de 300 días corridos para la ejecución de las obras, estableciendo su fecha de término el día **19.07.2021**;
- c) **La Boleta de Garantía N° 5509531 de fecha 28.08.2020 del Banco Santander Chile**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato, por un monto de **1.200 UF** y con fecha de vencimiento el 01.11.2021, y el **certificado de prórroga de garantía**, emitido por el Banco Santander Chile, el cual extiende la vigencia de la boleta antes indicada, siendo su nueva vigencia hasta el día **31.01.2022**;
- d) **La Boleta de Garantía N° 6192455 de fecha 16.09.2021 del Banco Santander Chile**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento de las modificaciones de obra del contrato, por un monto de **75 UF** y con fecha de vencimiento el día **10.01.2022**;
- e) **La Póliza de Seguro N° 1082192-1 de fecha 28.08.2020 de aseguradora Renta Nacional Seguros**, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del contrato, con monto asegurado de **1.000 UF** y con vigencia hasta el 25.10.2021, y el **Endoso N°2** que prorroga su vigencia hasta el día **31.01.2022**;
- f) **La Resolución Exenta N°2196 de fecha 22.07.2021**, que sanciona la ampliación de plazo en **60 días corridos** para la ejecución del contrato, estableciéndose como nueva fecha de término de la obra el día **17.09.2021**;
- g) **La Resolución Exenta N°2859 de fecha 16.09.2021**, que aprueba las modificaciones de obra correspondiente a un aumento efectivo de **\$74.894.735** y aprueba un aumento de plazo de **32 días corridos** siendo la nueva fecha de término el día **19.10.2021**;
- h) **La Carta de fecha 07.10.2021**, en que la empresa constructora solicita aumento de plazo de 45 días corridos para la ejecución de la obra;
- i) **El Informe Técnico N°3 (INT 16423) de fecha 18.10.2021**, en el que se exponen las razones para conceder un aumento de plazo de **30 días corridos** para la ejecución del contrato, con V°B° del Depto. Técnico SERVIU Región de la Araucanía;
- j) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la **Resolución N° 16, de 2020**, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- k) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- l) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de conceder aumento de plazo de 30 días corridos para la correcta ejecución de la obra a consecuencia de las situaciones indicadas en el informe técnico del visto i) de la presente resolución exenta.

RESOLUCIÓN:

- 1. **SANCIONESE** la ampliación de plazo de **30 días corridos** a contar del 19.10.2021, a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., para la ejecución de la obra "Reposición Eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores (Etapa 2), Temuco " según se indica en informe

técnico indicado en el visto i) de la presente resolución exenta y según el siguiente resumen:

| CUADRO RESUMEN DE AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S 236/2002 | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Obra | Reposición Eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores (Etapa 2), Temuco | | | | |
| Contratista | E.C. Mario Mariangel Ltda. | | | | |
| Financiamiento | Fondos Sectoriales | | | | |
| PLAZO ORIGINAL | | 300 | Días Corridos | REFERENCIA | |
| Fecha de Inicio | | 22.09.2020 | | Según acta de entrega de Terreno | |
| Fecha de Termino | | 19.07.2021 | | | |
| AUMENTOS DE PLAZO A LA FECHA | | | | | |
| Resolución | AUMENTO DE PLAZO OTORGADO | % AUMENTO DE PLAZO | % AUMENTO DE PLAZO ACUMULADO | NUEVA FECHA DE TERMINO | Observaciones |
| Res. Ex. 2196 del 22.07.2021 | 60 días corridos | 20% | 20% | 17.09.2021 | |
| Res. Ex. 2859 del 16.09.2021 | 32 días corridos | 10,7% | 30,7% | 19.10.2021 | |
| Presente Res. Ex. | 30 días corridos | 10% | 40,7% | 18.11.2021 | Informe Técnico N°3 |

- 2. DEJESE CONSTANCIA** que las obras contratadas deberán estar terminadas dentro del nuevo plazo estipulado, es decir, hasta el **18.11.2021**.
- 3. BOLETA DE GARANTIA Y POLIZA:** Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U.
MATENGASE EN CUSTODIA las boletas y garantía y póliza indicadas en los vistos c), d) y e), los cuales caucionan el nuevo aumento de plazo del contrato, no siendo necesario presentar nuevas garantías.
- 4. PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
- 5. SE DEJA CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga gasto para este Servicio, ni dará origen a pago de gastos generales ni indemnizaciones de ninguna especie.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

SERGIO MERINO PERELLO
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

JTF/CTS/PVV/FPP/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- MINISTRO DE FE
- DEPARTAMENTO TECNICO
- SECCION EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO JURIDICO
- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 25-10-2021 15:49:01



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 3329 Timbre: 3YCELUHECFLHH En:
<http://vdoc.minvu.cl>



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

N° INT 14301 - RESOLUCION EXENTA APRUEBA MODIFICACIONES DE OBRA Y AUMENTO DE PLAZO CORRESPONDIENTE A LA OBRA REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS FLORES (ETAPA 2), TEMUCO

TEMUCO, 16 SEPT. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2859

VISTOS:

- a) **La Resolución Exenta N° 274 de fecha 25.08.2020**, que contrata la ejecución de la obra "**Reposición eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores, Temuco (Etapa 2)**", con la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., por un monto total de \$687.249.497;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno de fecha 22.09.2020**, que indica un plazo de 300 días corridos para la ejecución de las obras, estableciendo su fecha de término el día **19.07.2021**;
- c) **La Boleta de Garantía N° 5509531 de fecha 28.08.2020 DEL Banco Santander Chile**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato, por un monto de **1.200 UF** y con fecha de vencimiento el **01.11.2021**;
- d) **La Póliza de Seguro N° 1082192-1 de fecha 28.08.2020 de aseguradora Renta Nacional Seguros**, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del contrato, con monto asegurado de **1.000 UF** y con vigencia hasta el **25.10.2021**;
- e) **La Resolución Exenta N°2196 de fecha 22.07.2021**, que sanciona la ampliación de plazo en **60 días corridos** para la ejecución del contrato, estableciéndose como nueva fecha de término de la obra el día **17.09.2021**;
- f) **El Informe Técnico N° INT 13061 de fecha 25.08.2021**, que aprueba los aumentos de obra; disminuciones de obra, obras extraordinarias y aumento de plazo de **32 días corridos** para la ejecución del contrato, con V°B° del Depto. Técnico SERVIU Región de la Araucanía;
- g) **El Certificado N°00487 de fecha 03.09.2021**, de disponibilidad presupuestaria, por un monto de **\$74.894.735**;
- h) **El Ord. N°2972 de fecha 03.09.2021**, en el que se solicita la aprobación de las obras extraordinarias por parte de la Seremi MINVU región de La Araucanía, correspondientes a un 9,27%;
- i) **El Ord. N°815 de fecha 09.09.2021**, de la Seremi MINVU región de La Araucanía, en el que se aprueba la contratación de obras extraordinarias para la ejecución del proyecto;
- j) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la **Resolución N° 16, de 2020**, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- k) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- l) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de realizar las obras adicionales necesarias para la ejecución integral del proyecto, y que se cuenta con la disponibilidad de recursos para dicho fin.
- 2. Que se cuenta con la autorización de la seremi MINVU para la contratación de obras extraordinarias, según se indica en Art. 104 del D.S. N°236/2002.
- 3. La necesidad de conceder aumentos de plazo de 32 días corridos para la materialización de las modificaciones de obra indicadas en el informe técnico del visto f).

RESOLUCIÓN:

1. APRUÉBESE los aumentos de obra señalados en el informe técnico indicado en el visto f) de la presente resolución exenta, por la suma total de \$20.605.733 (veinte millones seiscientos cinco mil setecientos treinta y tres pesos) con impuestos incluidos a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|--|--------|-------|-----------------|----------------------|
| 2.2 | ACERAS | | | | |
| 2.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 2.2.1.1. | EXCAVACIONES | m3 | 3 | \$ 6.517 | \$ 19.551 |
| 2.2.2. | PREPARACIÓN SUB-RASANTE | m2 | 22 | \$ 759 | \$ 16.698 |
| 2.2.3. | BASE GRANULAR PARA VEREDAS | m3 | 4 | \$ 14.989 | \$ 59.956 |
| 2.2.4. | PAVIMENTACIÓN | | | | |
| 2.2.4.1. | ACERA DE HCV AFINADO e=7 cm | m2 | 12 | \$ 27.987 | \$ 335.844 |
| 2.2.4.2. | ACERA DE HCV AFINADO e=14 cm | m2 | 12 | \$ 33.236 | \$ 398.832 |
| 2.3 | CALZADAS | | | | |
| 2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 2.3.1.1. | EXCAVACIONES | m3 | 5 | \$ 6.517 | \$ 32.585 |
| 2.3.1.2. | PREPARACIÓN SUB-RASANTE | m2 | 15 | \$ 996 | \$ 14.940 |
| 2.3.2. | BASE GRANULAR CBR \geq 80%, e=15 cm | m2 | 15 | \$ 13.069 | \$ 196.035 |
| 2.3.3. | PAVIMENTACION | | | | |
| 2.3.3.5. | GEOTEXTIL | m2 | 15 | \$ 3.112 | \$ 46.680 |
| 3 | TERMINACIONES | | | | |
| 3.1.3 | SOLERAS TIPO A | ml | 4 | \$ 13.034 | \$ 52.136 |
| | TOTEM SEÑALÉTICA | unid | 2 | \$ 3.420.969 | \$ 6.841.938 |
| 4 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS | | | | |
| 4.6 | DEMARCACIÓN VIAL TERMOPLASTICA | m2 | 160 | \$ 37.146 | \$ 5.943.360 |
| 5 | ALUMBRADO PÚBLICO | | | | |
| 5.4.2 | CÁMARAS ELÉCTRICAS | | | | |
| 5.4.2.1 | CÁMARA ELÉCTRICA DE PASO | unid | 9 | \$ 51.040 | \$ 459.360 |
| 8 | SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO | | | | |
| 8.1 | SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO | unid | 1 | \$ 97.753 | \$ 97.753 |
| 9 | PROYECTO RED DE AGUAS LLUVIAS | | | | |
| 9.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 9.1.1 | EXCAVACIONES EN ZANJAS | m3 | 70 | \$ 6.517 | \$ 456.190 |
| 9.1.2 | RELLENO | m3 | 45 | \$ 11.079 | \$ 498.555 |
| 9.1.3 | EXIGENCIAS: CAMA DE APOYO ARENA ETC | m3 | 20 | \$ 11.079 | \$ 221.580 |
| 9.3 | OBRAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIAS | | | | |
| 9.3.1 | TUBOS HDPE | | | | |
| 9.3.1.1 | TUBOS HDPE 200mm | ml | 130 | \$ 37.798 | \$ 4.913.740 |
| | | | | TOTAL | \$ 20.605.733 |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|---|
| TOTAL AUMENTOS DE OBRA | \$ 20.605.733 | 3,0% | No supera el 10% del monto original del contrato; según D.S. N°236 Art. 103. No se necesita autorización por parte de la Seremi MINVU. |
| • Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (OCC), \$687.249.497). | | | |

2. APRUÉBESE las disminuciones de obra señaladas en el informe técnico indicado en el visto f) de la presente resolución exenta, por la suma total de \$9.402.429 (nueve millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos) con impuestos incluidos a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------|---|--------|----------|-------------|---------------|
| 2 | OBRA GRUESA | | | | |
| | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 2.1.1.1 | DEMOLICIÓN DE ACERAS Y RETIRO DE EXCEDENTES | m2 | -15 | \$ 5.949 | -\$ 89.235 |
| 2.1.1.6 | RETIRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS SEGÚN SELECCIÓN PAISAJISTICA | unid | -34 | \$ 32.584 | -\$ 1.107.856 |
| 2.2 | ACERAS | | | | |
| 2.2.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 2.2.1.1. | EXCAVACIONES | m3 | 2 | \$ 6.517 | \$ 13.034 |
| 2.2.1.2. | RELLENOS | m3 | 1 | \$ 10.166 | \$ 10.166 |
| 2.2.2. | PREPARACIÓN SUB-RASANTE | m2 | -15 | \$ 759 | -\$ 11.385 |
| 2.2.3. | BASE GRANULAR PARA VEREDAS | m3 | -15 | \$ 14.989 | -\$ 224.835 |
| 2.2.4. | PAVIMENTACIÓN | | | | |
| 2.2.4.1. | ACERA DE HCV AFINADO e=7 cm | m2 | -15 | \$ 27.987 | -\$ 419.805 |
| 2.3 | CALZADAS | | | | |
| 2.3.1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | |
| 2.3.1.1. | EXCAVACIONES | m3 | -18 | \$ 6.517 | -\$ 117.306 |
| 2.3.1.2. | PREPARACIÓN SUB-RASANTE | m2 | -25 | \$ 996 | -\$ 24.900 |
| 2.3.2. | BASE GRANULAR CBR \geq 80%, e=15 cm | m2 | -25 | \$ 13.069 | -\$ 326.725 |
| 2.3.3. | PAVIMENTACION | m2 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|------|-----|--------------|----------------------|
| 2.3.3.2. | CARPETA DE HCV e= 18 cm | m2 | -25 | \$ 48.354 | -\$ 1.208.850 |
| 2.3.3.5. | GEOTEXTIL | m2 | -25 | \$ 3.112 | -\$ 77.800 |
| 3 | TERMINACIONES | | | | |
| 3.1.3 | SOLERAS TIPO A | ml | -3 | \$ 13.034 | -\$ 39.102 |
| 6 | LAMPISTERIA | | | | |
| 6.1.1 | LUMINARIA EN POSTES DE 4 M, MODELO HAPILED 53W. O SIMILAR TECNICO | unid | -4 | \$ 782.021 | -\$ 3.128.084 |
| 6.2.1 | POSTE METALICO GALVANIZADO 4M.FABRICACION NACIONAL | unid | -4 | \$ 172.696 | -\$ 690.784 |
| 6.2.2 | DADOS DE ANCLAJES | unid | -4 | \$ 307.269 | -\$ 1.229.076 |
| 9 | PROYECTO RED DE AGUAS LLUVIAS | | | | |
| 9.3.2.1 | CAMARA TIPO A | unid | -2 | \$ 364.943 | -\$ 729.886 |
| | | | | TOTAL | -\$ 9.402.429 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--|
| TOTAL DISMINUCIONES DE OBRA | -\$ 9.402.429 | -1,37% | |
| • Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (OCC), \$687.249.497). | | | |

3. CONTRATESE las obras extraordinarias señaladas en el informe técnico indicado en el visto f) de la presente resolución exenta, por la suma total de \$63.691.431 (sesenta y tres millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y un pesos) con impuestos incluidos a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., acorde a lo señalado en el siguiente detalle:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------|------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|
| | SUMIDERO REJILLA ESPINA DE PESCADO | unid | 7 | \$ 1.636.800 | \$ 11.457.600 |
| | SUMIDERO S3 | unid | 1 | \$ 1.431.936 | \$ 1.431.936 |
| | CAMARA VALVULA | unid | 3 | \$ 992.000 | \$ 2.976.000 |
| | BALIZA PEATONAL | unid | 6 | \$ 2.318.573 | \$ 13.911.438 |
| | TAPAS CAMARAS | unid | 5 | \$ 564.973 | \$ 2.824.865 |
| | CALZADA H.C.V. R7 | m2 | 840 | \$ 9.881 | \$ 8.300.040 |
| | TACHAS REFLECTANTES | unid | 10 | \$ 19.725 | \$ 197.250 |
| | HITOS VETICALES | unid | 4 | \$ 66.337 | \$ 265.348 |
| | PODA ARBOLES | unid | 16 | \$ 253.648 | \$ 4.058.368 |
| | SEÑALETICA CALLE | unid | 4 | \$ 161.232 | \$ 644.928 |
| | TRASLADO SEÑALETICA | unid | 3 | \$ 45.466 | \$ 136.398 |
| | BARANDA PEATONAL | ml | 140 | \$ 124.909 | \$ 17.487.260 |
| | | | | TOTAL | \$ 63.691.431 |

| | | | |
|---|---------------------|--------------|---|
| TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS | \$63.691.431 | 9,27% | Se cuenta con aprobación de las obras extraordinarias por parte de la Seremi MINVU, según requerimiento de Art. 104 DS236/2002 |
| • Porcentaje calculado con respecto al monto total del contrato (OCC), \$687.249.497). | | | |

4. ESTABLEZCASE la siguiente tabla sobre las modificaciones de contrato:

| CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRAS D.S. 236/2002 | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|-----------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|
| Obra | Reposición Eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores (Etapa 2), Temuco | | | | | | | | | |
| Contratista | E.C. Mario Mariangel Ltda. | | | | | | | | | |
| Financiamiento | Fondos Sectoriales | | | | | | | | | |
| Contrato original | | | | | | | | | | |
| ITEM | MONTO \$ | | | | | OBSERVACION | | | | |
| Obras Civiles | \$ 1.262.295.682 | | | | | Res. Ex. N°274 del 25.08.2020 | | | | |
| Proforma | \$ 687.249.497 | | | | | Res. Ex. N°274 del 25.08.2020 | | | | |
| Total Contrato | \$ 687.249.497 | | | | | Res. Ex. N°274 del 25.08.2020 | | | | |
| MODIFICACIONES A LA FECHA | | | | | | | | | | |
| ITEM | Aumentos de obra | | % Total | Disminuciones de Obra | | % Total | Obras extraordinarias | | % Total | AUMENTO EFECTIVO TOTAL |
| | \$ | % | | \$ | % | | \$ | % | | |
| Presente Res. Ex. | \$ 20.605.733 | 3,0 | 3,0 | -\$9.402.429 | -1,37 | -1,37 | \$63.691.431 | 9,27 | 9,27 | \$ 74.894.735 |
| Monto actual del contrato en OCC (Obras Civiles + Aumentos – Disminuciones + Obras Extraordinarias) | | | | | | | | | \$ 762.144.232 | |
| % ACUMULADO del contrato. | | | | | | | | | 110,90% | |
| Obs. Porcentajes de modificaciones calculados respecto al monto total del contrato (OCC) Proforma) | | | | | | | | | | |

5. APRUEBESE la ampliación de plazo de **32 días corridos** a contar del 17.09.2021, a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., para la ejecución de la obra "Reposición Eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores (Etapa 2), Temuco " según se indica en informe técnico indicado en el visto f) de la presente resolución exenta y según el siguiente resumen:

| CUADRO RESUMEN DE AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S 236/2002 | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Obra | Reposición Eje Blanco Encalada, Paseo de las Flores (Etapa 2), Temuco | | | | |
| Contratista | E.C. Mario Mariangel Ltda. | | | | |
| Financiamiento | Fondos Sectoriales | | | | |
| PLAZO ORIGINAL | | 300 | Días Corridos | REFERENCIA | |
| Fecha de Inicio | | 22.09.2020 | | Según acta de entrega de Terreno | |
| Fecha de Terminó | | 19.07.2021 | | | |
| AUMENTOS DE PLAZO A LA FECHA | | | | | |
| Resolución | AUMENTO DE PLAZO OTORGADO | % AUMENTO DE PLAZO | % AUMENTO DE PLAZO ACUMULADO | NUEVA FECHA DE TERMINO | Observaciones |
| Res. Ex. 2196 del 22.07.2021 | 60 días corridos | 20% | 20% | 17.09.2021 | Informe Técnico N°1 |
| Presente Res. Ex. | 32 días corridos | 10,7% | 30,7% | 19.10.2021 | Informe Técnico N° INT 13061 |

6. DEJESE CONSTANCIA que las obras contratadas deberán estar terminadas dentro del nuevo plazo estipulado, es decir, hasta el **19.10.2021**.

7. BOLETA DE GARANTIA Y POLIZA: Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U. Déjese constancia que, de acuerdo a los vistos c) y d), se deberán prorrogar las vigencias de la boleta de garantía y la póliza, además de aumentar el capital asegurado para caucionar los aumentos de obra indicados en la presente resolución exenta.

8. PROTOCOLIZACIÓN: El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.

9. SE DEJA CONSTANCIA que la presente resolución no irroga otros gastos que los establecidos en el presente documento, ni dará origen a pago de gastos generales ni indemnizaciones de ninguna especie, salvo los estipulados en la presente resolución exenta.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

SERGIO MERINO PERELLO
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

JTF/CTS/PVV/MJS/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- MINISTRO DE FE
- DEPARTAMENTO TECNICO
- SECCION EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO JURIDICO
- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO PROGRAMACION Y CONTROL
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 16-09-2021 14:51:25

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 2859 Timbre: 4YENEFLVLLP En:
<http://vdoc.minvu.cl>



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

10687 Resolución sanciona aumento de plazo del contrato
REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS
FLORES, TEMUCO (ETAPA 2)

TEMUCO, 22 JUL. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2196

VISTOS:

- a) La Resolución Electrónica Nº274 de fecha 25.08.2020, que contrata la ejecución de la obra **"REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS FLORES, TEMUCO (ETAPA 2)"** con la Empresa Constructora Mario Mariangel Ltda., por un monto total de \$687.249.497.;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno** que indica inicio de obra con fecha 22 de septiembre de 2020 y termino el 19 de julio de 2021 (300 días corridos);
- c) **La Boleta de Garantía Nº5509531 de fecha 28.08.2020 del Banco Santander**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento de la Obra **"REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS FLORES, TEMUCO (ETAPA 2)"** según Resolución Exenta Nº274 de fecha 25/08/2020, por un monto de 1.200 UF y con fecha de vencimiento el 01.11.2021.
- d) **La Póliza de Seguro Nº1082192-1 de fecha 28.08.2020 de Renta Nacional Seguros**, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del Contrato **"REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS FLORES, TEMUCO (ETAPA 2)"** con monto asegurado de 1.000 UF y con vigencia hasta el 25.10.2021;
- e) **La Carta de fecha 18.06.2021**, de la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., en la que solicita aumento de plazo de 60 días corridos para ejecutar el contrato mencionado;
- f) **El Informe Técnico Nº1 (Nº INT 10686) de fecha 16.07.2021**, que expone las razones atendibles para conceder un aumento de plazo de **60 días corridos** para la ejecución del contrato, con VºBº del Depto. Técnico SERVIU Región de la Araucanía;
- g) **El Ord. Nº2.046 de fecha 28.04.2021**, de Contraloría General de la Republica, en la cual se aclara en referencia a los pagos de mayores gastos generales derivados de los aumentos de plazo de los contratos que ejecuta Serviu región de La Araucanía;
- h) **La Resolución Nº 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la **Resolución Nº 16, de 2020**, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- i) **El D.L. Nº 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. Nº 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- j) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020 de 03/07/2020**, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;

CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de conceder ampliación de plazo para el correcto desarrollo del contrato **"REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS FLORES, TEMUCO (ETAPA 2)"** en consideración a las contingencias derivadas de la actual pandemia que atraviesa el país, las cuales se dan a conocer en el informe técnico descrito en el visto f) de la presente resolución exenta.
- 2. Que según se indica en Ord. Nº2.046/2021 de la Contraloría Regional de la Republica indicada en el visto i), indica que, en caso de presentarse aumentos de plazo a causa de paralización de las obras por efecto de la pandemia, resulta improcedente el pago de mayores gastos generales, al no configurarse en esta circunstancia ninguna de las hipótesis contempladas en los artículos 88, 89 y 92 del D.S. Nº236/2002 de v. y U.

RESOLUCIÓN:

- 1. **SANCIONESE** la ampliación de plazo de **60 días corridos** a contar del 19.07.2021, a la empresa constructora Mario Mariangel Ltda., para la ejecución de la obra **"REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA, PASEO DE LAS FLORES, TEMUCO (ETAPA 2)"** según se

indica en Informe Técnico N°1 indicado en el visto f) de la presente resolución exenta y según el siguiente resumen:

| CUADRO RESUMEN DE AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S 236/2002 | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Obra | Reposición Eje Blanco Encalada, Paseo de Las Flores, Temuco (Etapa 2) | | | | |
| Contratista | E.C. Mario Mariangel Ltda. | | | | |
| Financiamiento | Fondos Sectoriales | | | | |
| PLAZO ORIGINAL | | 300 | Días Corridos | REFERENCIA | |
| Fecha de Inicio | | 22/09/2020 | | Según acta de entrega de Terreno | |
| Fecha de Terminó | | 19/07/2021 | | | |
| AUMENTO DE PLAZO A LA FECHA | | | | | |
| Resolución | AUMENTO DE PLAZO OTORGADO | % AUMENTO DE PLAZO | % AUMENTO DE PLAZO ACUMULADO | NUEVA FECHA DE TERMINO | Observaciones |
| Presente resolución | 60 días corridos | 20,00% | 20,00% | 17.09.2021 | Informe Técnico N°1 |

- 2. DEJESE CONSTANCIA** que las obras contratadas deberán estar terminadas dentro del nuevo plazo estipulado, es decir, hasta el **17.09.2021**.
- 3. BOLETA DE GARANTIA Y POLIZA:** Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U. Déjese constancia que, de acuerdo a los vistos c) y d) se encuentran vigente la boleta de garantía y póliza indicadas para caucionar el nuevo plazo de la obra. Por lo cual no es necesario su renovación por plazo.
- 4. PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
- 5. SE DEJA CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga gasto alguno para este Servicio, ni dará origen a pago de mayores gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especie.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.

SERGIO MERINO PERELLO
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

CTS/PVV/FPP/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- DEPARTAMENTO TECNICO
- CONTRALORIA INTERNA
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL
- SECCION EJECUCION DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- MINISTRO DE FE
- EMPRESA CONSTRUCTORA MARIO MARIANGEL LTDA.



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 22-07-2021 15:46:19



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes
timbre y folio de verificación: Folio: 2196 Timbre: 43YFFYEBFH8LY En:
<http://vdoc.mInvu.cl>