



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

N° INTERNO 17659 CONCEDE AUMENTO PLAZO OBRA  
CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y  
LAUTARO

Temuco, 09 NOV. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3572

**VISTOS:**

- a) **La Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020**, que contrata autoriza trato directo y aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN TEMUCO Y LAUTARO"**, Código B.I.P. 30486614-0 con la Empresa Constructora Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda., RUT: 78.354.260-9, por un monto de **\$463.729.321.-**
- b) **La Resolución Exenta N° 1064 de fecha 10/11/2020**, que modifica el resuelvo 11 de la Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020;
- c) **El Acta de entrega de terreno de fecha 09/12/2020**, en la cual se indica que las obras tendrán un plazo de 180 días corridos a partir de esta fecha, teniendo como fecha de término el **07/06/2021**.
- d) **La Resolución Exenta N° 2519 de fecha 14/09/2018** del Gobierno Regional de La Araucanía y **Resolución Exenta N° 3367 de fecha 22/10/2018** del SERVIU Región de la Araucanía, que aprueban el Convenio-Mandato de fecha **14/09/2018**, celebrado entre el Gobierno Regional de La Araucanía y el SERVIU Región de la Araucanía;
- e) **La Resolución Exenta N° 2864 de fecha 16/09/2021** del SERVIU Región de la Araucanía, que sanciona y concede aumento de plazo de 50 días corridos quedando como nueva fecha de término el **25/10/2021**, para la Obra **"CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN TEMUCO Y LAUTARO"**.
- f) **La Resolución Exenta N° 1852 de fecha 30/06/2021** del SERVIU Región de la Araucanía, que sanciona y concede la ampliación de plazo de 90 días corridos a contar del 08/06/2021 quedando como nueva fecha de término el **05/09/2021**, para la Obra **"CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN TEMUCO Y LAUTARO"**.
- g) **La Boleta de Garantía N° 4684093** pagadero a la vista N° 70342 del Banco Itaú de fecha 05/08/2021 por un monto de **800,74 UF** extendida al Gobierno Regional de la Araucanía, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"** con fecha de vencimiento el **05/10/2021**; y con prórroga de la boleta de garantía N° 70342 hasta el **25/12/2021**;
- h) **La Póliza de Seguro N° 93986-2 del BCI Seguros** vigencia desde 11/11/2020 hasta 25/06/2021, con endoso N° 70857-7 con vigencia desde **05/10/2021** hasta el **25/11/2021** que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**, con monto asegurado de **483 UF**;
- i) **La Boleta de Garantía N° 75228** de fecha 06/10/2021 del Banco Itaú, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del deducible de la póliza del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**, por un monto de **9,6 UF** y con fecha de vencimiento el **25/11/2021**;
- j) **La carta de la empresa constructora** de fecha 21/10/2021, donde solicita aumento de plazo de la Obra **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**; por los motivos que indica;
- k) **El Informe Técnico N°4 de fecha 22/10/2021** que fundamenta la modificación del plazo contractual, acogiendo la solicitud de la empresa constructora y que cuenta con V°B° de la encargada del Depto. Técnico del SERVIU Región de la Araucanía;
- l) **El D.S. N° 236/2002, del MINVU**, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización;
- m) **El Decreto Ley N°1.263 de 1975**, Orgánico de la Administración Financiera del Estado;
- n) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N° 16, de 2020, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de

reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;

- o) El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- p) La Resolución Exenta RA 272/1308/2020** de fecha 03/07/2020, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de la Araucanía;

**CONSIDERANDO:**

- i.** La necesidad de otorgar un nuevo aumento de plazo a la obra para la correcta ejecución y término de las obras pendientes, sobre la base en la ejecución de la línea trifásica necesaria para dotar de energía eléctrica al recinto punto limpio en la comuna de Lautaro por parte de la Empresa Frontel, donde la empresa deberá gestionar los trámites para su conexión y obtención del empalme con la empresa eléctrica, según lo establece el punto 8.2.1 de las bases del contrato, además la situación sanitaria que vive el país, a causa de la pandemia del COVID 19, y que representa una situación de caso fortuito;
- ii.** Que, de acuerdo con lo expuesto en el informe técnico individualizado en visto k), existe fundamento amparado en el Art 42 del D.S. 236/2002 (V y U) para conceder un aumento de plazo a solicitud de la Empresa Constructora en carta del visto j); y que además establece que este plazo otorgado no considera el pago de mayores gastos generales ni indemnización de ningún tipo; Dicto la siguiente Resolución:

**R E S O L U C I Ó N:**

**1. SANCIONESE Y CONCÉDASE** la ampliación de plazo de 30 días corridos a contar del 26 de Octubre de 2021 a la Empresa **ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA.**, RUT: 78.354.260-9, para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO**", quedando como nueva fecha de término el **24 de Noviembre de 2021**.

**2. ESTABLÉZCASE** el siguiente cuadro de resumen de modificación de plazo al contrato a considerar en la presente resolución:

Aumentos de plazo a la fecha					
Resolución	Aumento de plazo otorgado (N° días)	% Aumento de plazo	% Aumento de plazo ACUMULADO	Nueva fecha de término	Observaciones
Resolución Ex. N° 1852 de fecha 30/06/2021	90	50,0%	66,7%	05-09-2021	
Resolución Ex. N° 2864 de fecha 16/09/2021	50	27,8%		25-10-2021	
<b>Presente Resolución</b>	30	16,7%		<b>24-11-2021</b>	

**3. BOLETAS DE GARANTIAS Y POLIZA DEL CONTRATO**: Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U.

**4. PROTOCOLIZACIÓN**: El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

**5. SE DEJA CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga gasto alguno para el servicio ni dará origen de gastos generales ni indemnización de ninguna especie.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.**

**SERGIO MERINO PERELLO**  
**DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

CVP/PVV/FPP/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- EMPRESA ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA. VENECIA N 2190. TEMUCO. PROTOCOLIZAR 3 COPIAS
- DEPARTAMENTO TECNICO
- SECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO JURÍDICO
- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL
- MINISTRO DE FE
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 09-11-2021 13:22:43



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 3572 Timbre: 3XYBYLCHLECB En:  
<http://vdoc.mInvu.cl>



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

INTERNO N° 14156 CONCEDE NUEVO AUMENTO PLAZO  
OBRA CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE  
TEMUCO Y LAUTARO

Temuco, 16 SEPT. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2864

**VISTOS:**

- a) **La Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020**, que contrata autoriza trato directo y aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN TEMUCO Y LAUTARO"**, Código B.I.P. 30486614-0 con la Empresa Constructora Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda., RUT: 78.354.260-9, por un monto de **\$463.729.321.-**
- b) **La Resolución Exenta N° 1064 de fecha 10/11/2020**, que modifica el resuelvo 11 de la Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020;
- c) **El Acta de entrega de terreno de fecha 09/12/2020**, en la cual se indica que las obras tendrán un plazo de 180 días corridos a partir de esta fecha, teniendo como fecha de término el **07/06/2021**.
- d) **La Resolución Exenta N° 2519 de fecha 14/09/2018** del Gobierno Regional de La Araucanía y **Resolución Exenta N° 3367 de fecha 22/10/2018** del SERVIU Región de la Araucanía, que aprueban el Convenio-Mandato de fecha **14/09/2018**, celebrado entre el Gobierno Regional de La Araucanía y el SERVIU Región de la Araucanía;
- e) **La Resolución Exenta N° 1852 de fecha 30/06/2021** del SERVIU Región de la Araucanía, que sanciona y concede la ampliación de plazo de 90 días corridos a contar del 08/06/2021 quedando como nueva fecha de término el **05/09/2021**, para la Obra **"CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN TEMUCO Y LAUTARO"**.
- f) **La Boleta de Garantía N° 4684093** pagadero a la vista N° 70342 del Banco Itaú de fecha 05/08/2021 por un monto de **800,74 UF** extendida al Gobierno Regional de la Araucanía, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"** con fecha de vencimiento el **05/10/2021**;
- g) **La Póliza de Seguro N° 69823-7 del BCI Seguros** vigencia desde 25/06/2021 hasta 05/10/2021, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**, con monto asegurado de **483 UF**;
- h) **La Boleta de Garantía N° 4684094** pagadero a la vista N° 70521 de fecha 09/08/2021 del Banco Itaú, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del deducible de la póliza del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**, por un monto de **9,6 UF** y con fecha de vencimiento el **05/10/2021**;
- i) **La carta de la empresa constructora** de fecha 01/09/2021, donde solicita aumento de plazo de la Obra **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**; por los motivos que indica;
- j) **El Informe Técnico N°2 de fecha 03/09/2021** que fundamenta la modificación del plazo contractual, acogiendo la solicitud de la empresa constructora y que cuenta con V°B° del jefe (S) del Depto. Técnico del SERVIU Región de la Araucanía;
- k) **El Oficio Ord. N° 3031 de fecha 08/09/2021** de este Servicio dirigido al Gobierno Regional de la Araucanía donde se solicita aprobación del aumento de plazo de 50 días corridos;
- l) **El Oficio Ord. N° 2379 de fecha 08/09/2021** del Gobierno Regional de la Araucanía donde informa que se autorizará lo solicitado y que corresponde a la ampliación del plazo del contrato en 50 días;
- m) **El D.S. N° 236/2002, del MINVU**, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización;
- n) **El Decreto Ley N°1.263 de 1975**, Orgánico de la Administración Financiera del Estado;

- o) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N° 16, de 2020, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- p) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- q) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020** de fecha 03/07/2020, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de director del SERVIU Región de la Araucanía;

**CONSIDERANDO:**

- i. La necesidad de otorgar un nuevo aumento de plazo a la obra que ejecuta la Empresa Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda., para la correcta ejecución y término de las obras pendientes, sobre la base de la modificación del proyecto de pavimentación de la comuna de Lautaro para dar solución a la evacuación de aguas lluvias del exterior del recinto, además de la situación sanitaria que vive el país, a causa de la pandemia del COVID 19, y que representa una situación de caso fortuito;
- ii. Que, de acuerdo con lo expuesto en el informe técnico individualizado en visto j), existe fundamento amparado en el Art 42 del D.S. 236/2002 (V y U) para conceder un aumento de plazo a solicitud de la Empresa Constructora en carta del visto i); y que además establece que este plazo otorgado no considera el pago de mayores gastos generales ni indemnización de ningún tipo en conformidad de la Empresa Constructora; Dicto la siguiente Resolución:

**R E S O L U C I Ó N:**

**1. SANCIONESE Y CONCÉDASE** la ampliación de plazo de 50 días corridos a contar del 06 de Septiembre de 2021 a la Empresa **ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA.**, RUT: 78.354.260-9, para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO**", quedando como nueva fecha de término el **25 de Octubre de 2021**.

**2. ESTABLÉZCASE** el siguiente cuadro de resumen de modificación de plazo al contrato a considerar en la presente resolución:

Plazo original	180 días	Observaciones
Fecha inicio (según Acta Entrega terreno)	09-12-2020	Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020
Fecha término (según Acta Entrega terreno)	07-06-2021	

Aumentos de plazo a la fecha					
Resolución	Aumento de plazo otorgado (N° días)	% Aumento de plazo	% Aumento de plazo ACUMULADO	Nueva fecha de término	Observaciones
Resolución Ex. N° 1852 de fecha 30/06/2021	90	50,0%	77,8%	05-09-2021	
<b>Presente Resolución</b>	50	27,8%		<b>25-10-2021</b>	

**3. BOLETAS DE GARANTIAS Y POLIZA DEL CONTRATO:** Se deja constancia que las actuales boletas bancarias que garantiza el total y oportuno cumplimiento y del deducible de la póliza del contrato mencionada en visto f) y h) y la póliza del contrato indicada en visto g) no cumplen el nuevo aumento de plazo de vigencia. Por lo que para hacer efectivo este aumento de plazo se obliga al contratista a presentar las boletas bancarias que garantice el total y

oportuno cumplimiento del contrato y un endoso de la póliza del contrato que contemplen el nuevo plazo de vigencia y que exceda a lo menos en 30 días la nueva fecha de término de las obras, según lo establecido en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U.

**4. PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

**5. SE DEJA CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga gasto alguno para el servicio ni dará origen de gastos generales ni indemnización de ninguna especie.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.**

**SERGIO MERINO PERELLO  
DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

CVP/PVV/MJS/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- EMPRESA ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA. VENECIA N 2190. TEMUCO. PROTOCOLIZAR 3 COPIAS
- DEPARTAMENTO TECNICO
- SECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO JURÍDICO
- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL
- MINISTRO DE FE
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 16-09-2021 14:56:54



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 2364 Timbre: 4YENCAFULCUBEH En:  
<http://vdoc.minyu.cl>



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

N INTERNO 8469 CONCEDE AUMENTO DE PLAZO OBRA  
CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y  
LAUTARO

Temuco, 30 JUN. 2021

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1852

**VISTOS:**

- a) **La Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020**, que contrata autoriza trato directo y aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS EN TEMUCO Y LAUTARO"**, Código B.I.P. **30486614-0** con la Empresa Constructora Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda., RUT: 78.354.260-9, por un monto de **\$463.729.321.-**
- b) **La Resolución Exenta N° 1064 de fecha 10/11/2020**, que modifica el resuelvo 11 de la Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020;
- c) **El Acta de entrega de terreno de fecha 09/12/2020**, en la cual se indica que las obras tendrán un plazo de 180 días corridos a partir de esta fecha, teniendo como fecha de término el **07/06/2021**.
- d) **La Resolución Exenta N° 2519 de fecha 14/09/2018** del Gobierno Regional de La Araucanía, que aprueba el Convenio-Mandato de fecha **14/09/2018**, celebrado entre el Gobierno Regional de La Araucanía y el SERVIU Región de la Araucanía;
- e) **La Resolución Exenta N° 3367 de fecha 22/10/2018**, del Serviu Región de la Araucanía que aprueba Convenio -Mandato de fecha 14/09/2018 suscrito entre el SERVIU Región de la Araucanía y el Gobierno Regional de la Araucanía;
- f) **La Boleta de Garantía N° 51760** del Banco Itaú de fecha 19/11/2020 por un monto de **800,74 UF** extendida al Gobierno Regional de la Araucanía, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"** con fecha de vencimiento el **07/07/2021**;
- g) **La Póliza de Seguro N° 93986-2 de fecha 11/11/2020 de BCI Seguros**, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**, con monto asegurado de **483 UF** y con vigencia hasta el **25/06/2021**;
- h) **La Boleta de Garantía N° 52385 de fecha 27/11/2020 del Banco Itau**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento del deducible de la póliza del contrato **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**, por un monto de **9,6 UF** y con fecha de vencimiento el **17/07/2021**;
- i) **La carta de la empresa constructora** de fecha 06/05/2021, donde solicita aumento de plazo de la Obra **"CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO"**; por los motivos que indica;
- j) **El Informe Técnico N°1 de fecha 28/05/2021** que fundamenta la modificación del plazo contractual, acogiendo la solicitud de la empresa constructora y que cuenta con V°B° de la encargada del Depto. Técnico del Serviu Región de la Araucanía;
- k) **El Oficio Ord. N° 1830 de fecha 04/06/2021** de este Servicio dirigido al Gobierno Regional de la Araucanía donde se solicita aprobación del aumento de plazo de 90 días corridos;
- l) **El correo electrónico de fecha 22/06/2021** del Sr Miguel Lecaros Villar profesional del Gobierno Regional de la Araucanía, que autoriza el aumento de plazo solicitado;
- m) **El D.S. N° 236/2002, del MINVU**, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización;
- n) **El Decreto Ley N°1.263 de 1975**, Orgánico de la Administración Financiera del Estado;
- o) **La Resolución N° 7, de 2019**, que Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la Resolución N° 16, de 2020, que Determina los montos en UTM, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda, hasta el 31/12/2022, ambas de la Contraloría General de la República;
- p) **El D.L. N° 1.305, de 1975**, y las facultades que me otorga el D.S. N° 355/1976 de V. y U., Reglamento Orgánico de los SERVIU;

q) **La Resolución Exenta RA 272/1308/2020** de fecha 03/07/2020, registrada por la CGR con la misma fecha, que me nombra, en calidad de titular, en el cargo de Director del SERVIU Región de la Araucanía;

**CONSIDERANDO:**

- i. La necesidad de otorgar un aumento de plazo a la obra que ejecuta la Empresa Asesoría y Construcciones Claudio González Ltda., para la correcta ejecución y término de las obras pendientes, sobre la base de la situación sanitaria que vive el país, a causa de la pandemia del COVID 19, y que representa una situación de caso fortuito;
- ii. Que, de acuerdo con lo expuesto en el informe técnico individualizado en visto j), existe fundamento amparado en el Art 42 del D.S. 236/2002 (V y U) para conceder un aumento de plazo a solicitud de la Empresa Constructora en carta del visto i); y que además establece que este plazo otorgado no considera el pago de mayores gastos generales ni indemnización de ningún tipo; Dicto la siguiente Resolución:

**RESOLUCIÓN:**

1. **SANCIONESE Y CONCÉDASE** la ampliación de plazo de 90 días corridos a contar del 08 de Junio de 2021 a la Empresa **ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA.**, RUT: 78.354.260-9, para la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS COMUNA DE TEMUCO Y LAUTARO**", quedando como nueva fecha de término el **05 de Septiembre de 2021**.

2. **ESTABLÉZCASE** el siguiente cuadro de resumen de modificación de plazo al contrato a considerar en la presente resolución:

<b>Plazo original</b>	<b>180 días</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Fecha inicio (según Acta Entrega terreno)</b>	<b>09-12-2020</b>	Resolución Exenta N° 935 de fecha 29/10/2020
<b>Fecha término (según Acta Entrega terreno)</b>	<b>07-06-2021</b>	

<b>Aumentos de plazo a la fecha</b>					
<b>Resolución</b>	<b>Aumento de plazo otorgado (N° días)</b>	<b>% Aumento de plazo</b>	<b>% Aumento de plazo ACUMULADO</b>	<b>Nueva fecha de término</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Presente Resolución</b>	90	50,0%	<b>50,0%</b>	<b>05-09-2021</b>	

3. **BOLETAS DE GARANTIAS Y POLIZA DEL CONTRATO:** Se deja constancia que las actuales boletas bancarias que garantiza el total y oportuno cumplimiento y del deducible de la póliza del contrato mencionada en visto f) y h) y la póliza del contrato indicada en visto g) no cumplen el nuevo aumento de plazo de vigencia. Por lo que para hacer efectivo este aumento de plazo se obliga al contratista a presentar las boletas bancarias que garantice el total y oportuno cumplimiento del contrato y un endoso de la póliza del contrato que contemplan el nuevo plazo de vigencia y que exceda a lo menos en 30 días la nueva fecha de término de las obras, según lo establecido en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U.

4. **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

5. **SE DEJA CONSTANCIA** que la presente resolución no irroga gasto alguno para el servicio ni dará origen de gastos generales ni indemnización de ninguna especie.



**SERGIO MERINO PERELLO**  
**DIRECTOR SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

CVP/PVV/FPP/SFB/MMO/TGA

DISTRIBUCIÓN:

- EMPRESA ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA. VENECIA 2190. TEMUCO. PROTOCOLIZAR 3 COPIAS
- DEPARTAMENTO TECNICO
- SECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO JURÍDICO
- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL
- OFICINA DE PARTES



Firmado por Sergio Merino Perello Fecha firma: 30-06-2021 17:43:42



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley N° 19.799  
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento utilice los siguientes  
timbre y folio de verificación: Folio: 1352 Timbre: 4HCHJUU3WHF En:  
<http://vdoc.mInvu.cl>