



ORIGINAL

N° INTERNO 303-266

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE:  
RESOLUCION EXE. N° 4241

TEMUCO, 17 OCT. 2017

**I) VISTOS**

- a) **La Resolución Exenta N°2013 de Fecha 16/05/2017**, del SERVIU ARAUCANIA, que contrata la obra "MEJORAMIENTO AV. PINTO ENTRE TUCAPEL Y AV. CAUPOLICAN, TEMUCO", con la Empresa Constructora TROMEN SPA., código BIP 30065299-0;
- b) **El Acta de Entrega de Terreno**, que indica inicio de la Obra con fecha 27/06/2017 y término el 25/10/2017, (120 días corridos);
- c) **El Informe Técnico N°1 (N° int. 308-154) de fecha 18/08/2017**, y sus respectivos antecedentes que aumenta el plazo de la obra por 30 días corridos quedando como nueva fecha de término 24/11/2017;
- d) **El Ord N°2740 de fecha 05/10/2017** del Gobierno Regional de La Araucanía, que autoriza el aumento de plazo por 30 días corridos, correspondiente a la obra "MEJORAMIENTO AV. PINTO ENTRE TUCAPEL Y AV. CAUPOLICAN, TEMUCO", dando respuestas al Ord N°4325 de fecha 22/09/2017, emitido por SERVIU ARAUCANIA.
- e) **La Boleta de Garantía N°1791039**, del Banco Santander de fecha 13/06/2017 con vigencia 20/02/2018;
- f) **La Póliza N°60779-7**, vigencia desde 16/05/2017 hasta 16/05/2018, emitida por BCI Seguros Generales S.A., de responsabilidad civil extracontractual por daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros, derivados de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO AV. PINTO ENTRE TUCAPEL Y AV. CAUPOLICAN, TEMUCO";
- g) **El D.S. N° 236/2002**, del MINVU, que establece las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, y especialmente lo dispuesto en el artículo 4 N°1.
- h) **El Art. N°103 y Art. N°104 del D.S. N°236/2002** de V. y U.
- i) **La Resolución N°1600/2008** de la Contraloría General de la Republica.
- j) **El D.L N°1.305 de 1975 y el D.S. N°355 de 1976**, Reglamento Orgánico de los SERVIU.
- k) **El Decreto (TRA) N° 272/11/2017 de fecha 29/08/2017**, que declara vacante el cargo de Director SERVIU Región de La Araucanía;
- l) **El Decreto Exento N° 305 de fecha 24/12/15**, que fija orden de Subrogancia del Director Titular designando en primer lugar al Jefe/a del Dpto. Técnico y en segundo lugar al Jefe/a del Dpto. Jurídico;
- m) **La Resolución Exenta N° 7414 de fecha 30/12/2016**, que asigna funciones directivas a don Pablo Campos Banus, en su calidad de Encargado del Dpto. Técnico;
- n) **La Resolución Exenta RA N° 116855/360/2017 de fecha 16/10/2017** que encomienda cometido funcionario a don Pablo Campos Banus;
- o) **La Resolución Exenta N° 7408 de fecha 30/12/2016**, que asigna funciones directivas a don Rodrigo Urra Escobar, en su calidad de Encargado del Dpto. Jurídico;  
Dicto la siguiente Resolución:

**II) CONSIDERANDO.**

- a) Que la actual boleta de garantía mencionada en el visto e) vence con fecha 20/02/2018 y que la póliza mencionada en el visto f) vence con fecha 16/05/2018.

**III) RESOLUCIÓN.**

1.- **SANCIÓNESE Y CONCÉDASE**, ampliación de plazo de 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 24 de Noviembre de 2017.

**CUADRO RESUMEN DE AUMENTO DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S. 236/2002**

Obra:	MEJORAMIENTO AV. PINTO ENTRE TUCAPEL Y AV. CAUPOLICAN, TEMUCO
Contratista:	TROMEN SPA
Financiamiento:	

Plazo original	120 días	Observaciones
Fecha inicio (según Acta Entrega terreno)	27/06/2017	
Fecha término (según Acta Entrega terreno)	25/10/2017	

Aumentos de plazo a la fecha					
Resolución	Aumento de plazo otorgado (N° días)	% Aumento de plazo	% Aumentode plazo ACUMULADO	Nueva fecha de término	Observaciones
Presente resolución	30	25,00%		24/11/2017	

2.- **GARANTIA DEL CONTRATO:** Manténgase en custodia las garantías mencionadas en los visto e) y f).

3.- **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el art. N° 46 del D.S 355/76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

4.- Se deja constancia que la presente resolución no irroga gastos para el Servicio, ni dará origen a pago de gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especie.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.**



**RODRIGO URRA ESCOBAR**  
**ABOGADO**  
**DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**



**SFB / JTC / GVC / MLQ**  
**DISTRIBUCION:**

- ❖ MINISTRO DE FE
- ❖ DEPTO. TECNICO
- ❖ SECCION EJECUCION OBRAS VIALES Y URBANAS
- ❖ DEPTO JURIDICO
- ❖ DEPTO. ADM. Y FINANZAS
- ❖ SECCION CONTABILIDAD
- ❖ DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
- ❖ CONTRALORIA INTERNA
- ❖ SEREMI REGION DE LA ARAUCANIA
- ❖ DDU MINVU SANTIAGO
- ❖ EMPRESA CONSTRUCTORA TROMEN SPA. DIRECCIÓN AVDA. ALEMANIA N°0587, TEMUCO.
- ❖ OFICINA DE PARTES.

*Victor Hugo Bravo G.*  
MINISTRO DE FE  
SERVIU REGION ARAUCANIA