



Depto. Técnico
S.E.O.V.U.
N° INTERNO 303-128

ORIGINAL

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:
RESOLUCION EX. N° 1848

TEMUCO, 05 MAYO 2017

TENIENDO PRESENTE:

- a) La **Resolución Exenta N°837** de fecha 01.09.2014 de la Subsecretaría de Transportes, y la **Resolución Exenta N°4313** de fecha 25.09.2014 del SERVIU Región de la Araucanía, que aprueba y ratifica el convenio-mandato de fecha **25.08.2014** celebrado entre la Subsecretaría de Transporte y el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía.
- b) La Resolución N° **6091** de fecha 25.10.2016 que contrata la Obra "**CONSERVACION DE VIAS URBANAS TEMUCO Y PADRE LAS CASAS, CALLE TEGUALDA Y CALLE SAAVEDRA**" con la E.C. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA.
- c) La Resolución N° **6522** de fecha 24.11.2017 que modifica la Res Ex. N°**6091** en el punto 6 **GARANTIAS DEL CONTRATO**.
- d) El **acta de entrega de terreno** con fecha 09.12.2016 que indica un plazo de 90 días corridos para ejecución de obras.
- e) La Resolución N° **1107** de fecha 16.03.2017 que aprueba modificaciones de contrato y otorga aumento de plazo por 45 días corridos.
- f) La **carta** ingresada con fecha 21.04.2017 de la E.C INGECONSUR donde solicita aumento de plazo por **15 días** para la correcta ejecución.
- g) El **Informe Técnico N°3 N° interno 308-080** de fecha **21.04.2017** que cuenta con el visto bueno del jefe del Depto. Técnico de Vivienda y Urbanismo de SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA.
- h) La Resolución N° **1716** de fecha 25.04.2017 que corrige la Res Ex. N°**1107** en el punto **1**.
- i) La póliza de Responsabilidad civil Nro. **50647**, emitida por la institución HDI Seguros S.A., con vigencia hasta **01.05.2017**
- j) La boleta de Garantía N° **357004-6** del Banco de Chile para garantizar el oportuno y total cumplimiento del contrato, con vencimiento el **05.05.2017**.
- k) El Art. N° 103 y Art. N° 104 del D.S. N° 236/2002 de V. y U.
- l) La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República.
- m) El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU.
- n) EL Decreto (TRA) N° 272/32/2015, que nombra en el Cargo de Alta Dirección Pública a don Jorge Saffirio Espinoza como Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía;
- o) La Resolución Exenta N° 4342 de fecha 25 de Julio de 2016, del SERVIU Araucanía;

p) El Decreto Exento N° 305 (V. y U.) de fecha 24 de diciembre de 2015, que deroga el Decreto Exento N° 72 (V. y U.) de 2014, y fija orden de Subrogancia del Director Titular;

q) La Resolución Exenta N° 7414 de fecha 30 de Diciembre de 2016, que asigna funciones directivas a Pablo Campos Banus; Dicto la siguiente;

RESOLUCION

1. **SANCIONESE LA AMPLIACION DE PLAZO** de 9 días corridos a contar del 23 de Abril de 2017 a la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Ltda., para la ejecución de la obra "Conservación de vías urbanas Temuco-Padre Las Casas año 2015, pavimentación calle Tegualda y Saavedra", por causales señaladas en Informe Técnico N°3, N° Interno 308-080 de fecha 21.04.2017 citado en visto g) de la presente Resolución y según el siguiente cuadro resumen.

CUADRO RESUMEN DE AUMENTOS DE PLAZO DE CONTRATO DE OBRAS D.S 236/2002					
Obra	Conservación de vías urbanas Temuco y Padre Las Casas, Calle Tegualda y Calle Saavedra, Temuco.				
Contratista	Ingeniería y Construcciones Sur Ltda.				
Financiamiento	Transportes				
PLAZO ORIGINAL	90	Días	REFERENCIA		
Fecha de inicio	09/12/2016		Según acta de entrega de Terreno		
Fecha de termino	08/03/2017				
AUMENTOS DE PLAZO A LA FECHA					
Resolución	AUMENTO DE PLAZO OTORGADO	% AUMENTO DE PLAZO	% AUMENTO DE PLAZO ACUMULADO	NUEVA FECHA DE TERMINO	Observaciones
Res. 1107 de 16.03.2017	45	50,00%	60,00%	22/04/2017	
Presente resolución	09	10,00%		02/05/2017	

2. Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondiente en este caso al 02 de Mayo de 2017.
3. La Empresa Constructora deberá entregar las garantías establecidas según D.S. N° 236/2002 de V. y U.
4. El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
5. Se deja constancia de que la presente resolución no irroga gasto alguno para el Servicio ni dará origen a pago de gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especies.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE.



PABLO CAMPOS BANUS
ARQUITECTO
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA





DISTRIBUCION:
DEPTO. TECNICO
S.E.O.V.U.
DEPTO. JURIDICO
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD
DEPTO. PROG. Y CONTROL
EMPRESA CONSTRUCTORA INGECONSUR LTDA; Dirección: Los Castores N°1894
OFICINA DE PARTES
PROTOCOLIZAR (3COPIAS)


Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION ARAUCANIA