



ORIGINAL

DEPTO. TÉCNICO S.E.O.V.U
N° INTERNO 303-328

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXE. N° _____

3853 - -

TEMUCO,

29 JUN. 2016

VISTOS:

- a. **La Resolución N° 4552 de fecha 31.08.2015** que contrata la Obra "**Construcción Red Ciclovías, Comuna Villarrica**", ID 712307-141-LP15, con la Constructora **INVERCAM SPA**; Código Bip 30359972;
- b. **El acta de entrega de terreno**; que da por iniciada la obra con fecha **09.10.2015**;
- c. **La resolución Ex 564 del 28/01/2016** que autoriza el aumento de plazo de 60 días corridos, quedando como fecha de término del contrato el 06/04/16
- d. **La resolución Ex 2085 del 07/04/2016** que autoriza el aumento de plazo de 75 días corridos, quedando como fecha de término del contrato el 20/06/16
- e. **La carta de fecha 20/06/2016** de la empresa Constructora Invercam SPA en donde solicita aumento de plazo de 90 días; corregido a través de correo de fecha 20/06/2016 solicitando 20 días.
- f. **El Informe Técnico N°4, N° Interno 308-108 de fecha 20/06/2016** de ampliación de plazo, elaborado por la Sección Ejecución Obras Viales y Urbanas, visado por el Jefe Depto. Técnico;
- g. **La boleta de garantía N° 0303663 de fecha 24/05/2016 del Banco Santander** que garantiza el oportuno y total cumplimiento del contrato "**Construcción Red Ciclovías, Comuna Villarrica**", con vencimiento el 30/09/2016;
- h. **La póliza de seguro N°4244594 de fecha 24.05.2016 de Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.** con vigencia hasta el **30.09.2016**;
- i. **El Decreto N° 236 /2002 de V y U.** que aprueba las bases administrativas de contratación de obras a suma alzada;
- j. **La Resolución N° 1600 del 30.10.08**, que fija las normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- k. **El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1977**, Reglamento Orgánico de los Serviu;
- l. **El Decreto (TRA) N° 272/32/2015**, que nombra en el cargo de alta Dirección Pública a don Jorge Saffirio Espinoza como Director del servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía; Dicto lo siguiente:

RESOLUCIÓN

- a. **ACEPTASE LA AMPLIACION DE PLAZO de 20 días corridos** a contar del **21.06.2016** a la Empresa Constructora Invercam Spa, para la ejecución de la obra **“Construcción Red Ciclovía, Comuna Villarrica”**, por causales señaladas en **Informe Técnico N°4, N° Interno 308-108 de fecha 20/06/2016** citado en visto f) de la presente Resolución.
Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondiente en este caso al **10 de Julio del 2016**.
- b. La presente Resolución no irroga gastos para el Servicio y no da origen a pago de gastos generales ni indemnizaciones de ninguna especie.
- c. El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE



- SECRETARIA EJECUTIVA
- DEPARTAMENTO TÉCNICO
- SECCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES Y URBANAS
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DEPARTAMENTO JURÍDICO
- SECCIÓN CONTABILIDAD
- DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN Y CONTROL
- EMPRESA CONSTRUCTORA INVERCAM SPA. - DIRECCIÓN: SAN VALENTÍN S/N PARCELA 2B LOTE B1- CASILLA 679 TALCA
- OFICINA DE PARTES

CODIGO BIP : 30359972-0

Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION ARAUCANIA