

ORIGINAL



DEPTO. TECNICO
N° INTERNO 303- 065

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

1002

RESOLUCION EXE. N° _____

TEMUCO, 23 MAR. 2018

TENIENDO PRESENTE:

- a) **La Resolución N° 4193 de fecha 12.10.2017**, que contrata la ejecución de la obra **“Conservación de Aceras y Espacios Públicos Barrio Comercial Estación – Temuco”**, con la Empresa Constructora B y F S.A. ✓
- b) **El Acta de Entrega de Terreno de fecha 15.11.2017**, que indica un plazo de 120 días corridos para la ejecución de las obras; ✓
- c) **La Boleta de Garantía N°27 de fecha 06.11.2017**, que garantiza el oportuno y total cumplimiento de la Obra **“Conservación de Aceras y Espacios Públicos Barrio Comercial Estación – Temuco”**, según Resolución N°4193 de fecha 12.10.2017, con fecha de vencimiento **13.04.2018**;
- d) **La Póliza de Seguro N°876775 – 1 de fecha de inicio 12.10.2017**, que cubre la responsabilidad civil extracontractual por los daños materiales y/o corporales ocasionados a terceros derivados de la actividad del contrato **“Conservación de Aceras y Espacios Públicos Barrio Comercial Estación – Temuco”**, con vigencia hasta el **13.04.2018**;
- e) **La Carta de fecha 09.03.2018**, de la Empresa Constructora, en la que solicita aumento de plazo y expone los motivos; ✓
- f) **El Informe Técnico N°1, N° INT 308-041 de fecha 19.03.2018**, el cual expone las razones que justifican otorgar un aumento de plazo en la ejecución del contrato de 22 días corridos, quedando la nueva fecha de término el **06 de abril de 2018**;
- g) **El Decreto Supremo N° 236/2002 de V. y U**, específicamente el Art. 103;
- h) **La Resolución N°1.600 de fecha 30.10.2008**, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre materias afectas y exentas del trámite de Toma Razón
- i) **El D.L N°1.305/1975** que Reestructura el MINVU y crea SERVIU Regionales;
- j) **El D.L N°1.263/1975** Orgánico de la Administración Financiera del Estado;
- k) **El D.S N° 355/76**, Reglamento Orgánicos de los SERVIU;
- l) **El Decreto (TRA) N° 272/11/2017 de fecha 29/08/2017**, que declara vacante el cargo de Director SERVIU Región de La Araucanía;
- m) **El Decreto Exento (RA) N° 272/20/2018 de fecha 23/02/2018 del MINVU**, que fija orden de subrogancia para el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;
- n) **La renuncia voluntaria de fecha 02/02/2018 de don Pablo Campos Banus al Servicio**, la que se hizo efectiva el 15 de febrero de 2018, por lo que procede que asuma el cargo de Director el 2° subrogante designado, don Mauricio Contreras Sánchez, Jefe del Dpto. Operaciones Habitacionales del SERVIU Región de La Araucanía, dicto lo siguiente;

RESOLUCION;

1. **SANCIONESE** la ampliación de plazo de **22 días corridos** a contar del 15 de Marzo de 2018 a la Empresa Constructora B y F S.A., para la ejecución de la obra "**Conservación de Aceras y Espacios Públicos Barrio Comercial Estación – Temuco**", por las causales señaladas en el **Informe Técnico N°1, N° INT 308-041** indicado en el visto f) de la presente Resolución Exenta.
2. **SE DEJA ESTABLECIDO** que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del plazo contractual estipulado en la presente Resolución Exenta, correspondiente en este caso al **06 de Abril de 2018**.
3. **BOLETA DE GARANTIA Y PÓLIZA:** Serán las establecidas en el punto 15 de las Bases Administrativas Especiales y el Art. N°50 del D.S. N°236/2002 de V. y U.
4. **PROTOCOLIZACIÓN:** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.
5. **SE DEJA CONSTANCIA** de que la presente resolución no irroga gasto alguno para el Servicio ni dará origen a pago de gastos generales, ni indemnizaciones de ninguna especie.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRIBASE



MAURICIO CONTRERAS SANCHEZ
ARQUITECTO
DIRECTOR (S) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA.


Myriam Belmar Pezo
MINISTRO DE FE (S)

DISTRIBUCION:

- DEPTO. JURIDICO.
- SECCION EJECUCION OBRAS VIALES Y URBANAS.
- DEPTO. ADM. Y FINANZAS.
- SECCION CONTABILIDAD.
- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL.