

ORIGINAL



Depto. Técnico
S.E.O.V.U.
INT N° 303- 289

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE
RESOLUCION EXENTA N° 4847 - - -
TEMUCO, 28 DIC. 2012

VISTOS:

- a.- **La Resolución Exenta N° 1616 del 09.05.2012**, que contrata la obra "Mejoramiento Plaza V Centenario - Temuco", a la empresa constructora Iceco Ltda;
- b.- **El Acta de entrega de terreno** de fecha 08.06.2012, en la cual se establece como fecha de término el día 21.09.2012;
- c.- **El Informe Técnico N° 1 INT. 308-076**, de fecha 26.09.2012, de la ITO, en que señala que la obra no termino en el plazo estipulado;
- d.- **El Informe Técnico N°308-090**, de fecha 23.11.2012, de la ITO, en que informa situación proceso de termino de la obra, según detalla y providencia del Jefe Depto Técnico en que establece la fecha de termino de la obra el 21.11.2012 ;
- e.- **El folio N° 14 y N° 15 del Libro de Obras N° 2** de fecha 05.11.2012 en que deja establecido renuncia del profesional residente con fecha 31.10.2012;
- f.- **La Resolución Exenta N° 1234 del 10.04.2012** que aprueba las B.A.E. de la licitación, que en su **punto 16 letra a)** en que establece sanción por la ausencia del profesional residente con una multa de 5 UF por día.
- g.- **La carta de la empresa ICECO LTda** ingresada con fecha 06.11.2012, en que adjunta documentación del profesional residente de reemplazo;
- h.- Los folios N° 16 del 07.11.12, N° 19 del 09.11.12, N° 21 del 12.11.12, N° 23 del 13.11.2012, N°30 del 19.11.2012 , N° 32 del 20.11.2012 del libro de obra N° 2, en que la inspección constata ausencia del profesional residente, arrojando un total de seis (6) días más los días del 01.11.2012 al 05.11.2012, en que presento carta de profesional de reemplazo, que da un total de ausencia constada de once días corridos;
- i.- El Decreto N° 236/2002 de V. y U. que aprueba las Bases Administrativas de Contratación de Obras a Suma Alzada;
- j.- La Resolución N° 1600 del 30.10.2008, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- k.- El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1977, Reglamento Orgánico de los Serviu;

I.- El Decreto N° 52 de fecha 21/09/2011, que nombra a Don Daniel Schmidt Mc Lachlan, Arquitecto, como Director SERVIU Región de la Araucanía, según lo establece el artículo quincuagésimo noveno de la Ley N° 19882; el Decreto N° 48 de fecha 28.09.2012 que mantiene el nombramiento provisional y transitorio del Sr. Daniel Schmidt Mc Lachlan, dicto la siguiente;

RESOLUCION

1.- **APLICASE MULTA de 1/1000 diario(artículo N° 86 del DS N° 236 /02 V y U) a la Empresa Constructora ICECO Ltda.-**, por un monto de (**\$ 6.080.364.-**) por atraso en la entrega de la obra de 61 días corridos (desde el 22.09.2012 hasta el 21.11.2012).-

2.- **APLICASE MULTA POR AUSENCIA** del profesional residente de 11 días que arroja un monto de 55 U.F. (UF 21.11.2012 \$ 22.840,03) equivalente en pesos a **\$ 1.256.202.-**

3.- **APLICASE EL DESCUENTO POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA y AUSENCIA DEL PROFESIONAL RESIDENTE :** a descontar en el Estado de Pago Final que asciende a la cantidad de **\$ 7.336.566(Siete millones trescientos treinta y seis mil quinientos sesenta y seis pesos) .-**

4.- **PROTOCOLIZACIÓN:** La presente Resolución deberá perfeccionarse en el plazo correspondiente y conforme con el procedimiento establecido en el Art. N° 46 del D.S. N° 355 / 76 de V. y U., siendo todos los gastos que ello genere, de cargo del contratista.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE



DANIEL SCHMIDT Mc LACHLAN
ARQUITECTO
DIRECTOR (P y T) SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA

REP/JTC/EAL

Distribución

- Ministro de Fe
- Depto. Técnico
- Sección Ejecución Obras Viales y Urbanas
- Depto. Jurídico
- Depto. Adm. y Finanzas
- Sección Contabilidad
- Depto. Prog. y Control
- Contraloría Interna
- Seremi Minvu IX Región
- D.P.H. MINVU Santiago
- DITEC MINVU Santiago
- DDU MINVU Santiago
- **Empresa Constructora ICECO LTda - Calle Dante N° 01680 - Temuco**
- Oficina de Partes

Victor Hugo Bravo G.
MINISTRO DE FE
SERVIU REGION
DE LA ARAUCANIA