



Depto. Técnico  
S.E.O.V.U  
INT: 303-301

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO  
LA SIGUIENTE  
RESOLUCION EXENTA N° 4923/  
TEMUCO,

13 DIC. 2017

**VISTOS:**

- a. **La Resolución N° 2404 de fecha 07/06/2017** que contrata la Obra "Conservación red secundaria de aguas lluvias, Temuco – Padre las Casas etapa 3 (Fase 2) Año 2017", con la Empresa Constructora Mario Mariangel Ltda., Código B.I.P. 30074297-0.
- b. **El acta de entrega de terreno de fecha 13/07/2017**, en la cual se indica que las obras tendrán un plazo de 90 días corridos a partir de esta fecha, teniendo como fecha de término el 11/10/2017.
- c. **La Resolución N°4156 de fecha 06/10/2017** que aprueba aumento de obras y aumento de plazo por 30 días para la obra "Conservación red secundaria de aguas lluvias, Temuco – Padre las Casas etapa 3 (Fase 2) Año 2017".
- d. **La Resolución N°4533 de fecha 14/11/2017** que aprueba aumento de plazo por 30 días para la obra "Conservación red secundaria de aguas lluvias, Temuco – Padre las Casas etapa 3 (Fase 2) Año 2017".
- e. **La carta de fecha 05/12/2017** de la empresa constructora Mario Mariangel Ltda. en que solicita un aumento de plazo de 30 días corridos para dar termino a la obra ""Conservación red secundaria de aguas lluvias, Temuco – Padre las Casas etapa 3 (Fase 2) Año 2017".
- f. **El Informe Técnico N°4 (308-245) de fecha 07/12/2017** de aumento de plazo por 15 días corridos, que cuenta con el V°B° del Jefe (S) del Departamento Técnico y el Jefe de la Sección Ejecución de Obras Viales y Urbanas.
- g. **El Decreto N° 236 /2002 de V y U.** que aprueba las bases administrativas de contratación de obras a suma alzada;
- h. **La Resolución N° 1600 del 30.10.08**, que fija las normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- i. **El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1976**, Reglamento Orgánico de los Serviu;
- j. El Decreto (TRA) N°272/11/2017 de fecha 29/08/2017, que declara vacante el Cargo de Director SERVIU Región de la Araucanía;
- k. La Resolución Exenta N°7414 de fecha 30/12/2016, que asigna funciones directivas a don Pablo Campos Banus, en su calidad de Encargado del Dpto. Técnico,
- l. Decreto RA N°272/08/2017 de fecha 25/10/2017, que fija orden de Subrogancia del Director Titular designado en primer lugar a don Pablo Campos Banus, Encargado del Dpto. Técnico y, en segundo **lugar a doña Hilda Gonzalez Soto, Encargada del Dpto. Programación y Control;**
- m. Resolución Exenta RA N°116855/1000/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017 que autoriza cometido funcionario a don Pablo Campos Banus;
- n. La Resolución Exenta RA N° 116855/498/2017 de fecha 3 de noviembre de 2017, que asigna funciones directivas a la Sra. Hilda González Soto en su calidad de Encargada del Dpto. Programación y Control del Servicio; Dicto la siguiente resolución:

## RESOLUCION


**1.- ACEPTASE LA AMPLIACION DE PLAZO** de 15 días corridos a contar del 11 de Diciembre de 2017 a la Empresa Constructora Mario Mariangel Ltda., para la ejecución de la obra "**Conservación red secundaria de aguas lluvias, Temuco – Padre las Casas etapa 3 (Fase 2) Año 2017**", por causales señaladas en Informe Técnico N°4 (308-245) de fecha 07/12/2017 citado en visto f) de la presente Resolución.

Se deja establecido que las obras deben quedar totalmente terminadas dentro del nuevo plazo contractual estipulado para la ejecución del contrato, correspondiente en este caso al **26 de Diciembre de 2017**.

**2.-** La Empresa Constructora deberá entregar las garantías establecidas según D.S. N° 236/2002 de V. y U.

**3.-** El Contratista deberá aceptar ante Notario los Términos de la presente Resolución y conforme con el procedimiento establecido en el D.S. N° 355/76 de V y U.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE**



**SFB, FPP / RLL / rfv**

**Distribución**

Ministro de Fe  
Depto. Técnico  
S.E.O.V.U.  
Depto. Jurídico  
Depto. Administración y Finanzas  
Sección Contabilidad  
Depto. Programación Física y Control  
Contraloría Interna  
Seremi Minvu IX Región  
DDU MINVU Santiago

**Empresa Constructora Mario Mariangel Ltda. /Dirección: O'Higgins #0760, Temuco.  
Oficina de Partes**

**HILDA GONZALEZ SOTO  
INGENIERO CONSTRUCTOR  
DIRECTORA (S)  
SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA**

*Victor Hugo Bravo G.*  
MINISTRO DE FE  
SERVIU REGION ARAUCANIA