



ORIGINAL

N° INTERNO 303-089

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EX. N° 1437

TEMUCO 30 ABR. 2018

VISTOS:

- a) **La Resolución N° 57 de fecha 17.11.2016** que contrata la Obra "Construcción Parque Costanera de Puerto Saavedra", con la empresa Sociedad Constructora y ensaye de materiales Ltda.
- b) **La Resolución N°7030 de fecha 16 de Diciembre del 2016;** que modifica la Res. n°57 de fecha 17.11.2016
- c) **El Acta de Entrega de Terreno**, que indica inicio de la Obra con fecha 27/12/2016 y término el 20/02/2018, (420 días corridos);
- d) **La Resolución Exenta N° 3738 de fecha 31.08.2017** de este Servicio, que aprueba el aumento de obras por un monto de \$66.644.214.
- e) **La Resolución Exenta N° 5048 de fecha 22.12.2017** de este Servicio, que aprueba el aumento de obras por un monto de \$43.484.370.
- f) **Informe Técnico N°308-065 de fecha 25 de abril 2018**, que justifica una multa diaria de 5 UF por 14 días corridos elaborado por la ITO
- g) **Copia del folio N°33 del libro de obra N°2 de fecha 15/03/2018**, donde se instruye a la Empresa Contratista el cambio de pilares en las plazas circulares en un plazo hasta el día 10 de abril del 2018.
- h) **Copia del folio N°45 del libro de obra N°2 de fecha 24/04/2018**, donde se informa a la Empresa Contratista de hacer efectiva la multa por 14 días por un monto de 5UF diarias, por no acatar instrucciones de la ITO.
- i) **El Decreto N° 236 /2002 de V y U. que aprueba las Bases Administrativas** de Contratación de Obras a Suma Alzada;
- j) **La Resolución N° 1.600 del 30.10.08**, que fija las normas sobre materias afectas y exentas del trámite de toma de razón;
- k) **El D.L. N° 1.305 de 1975 y el D.S. N° 355 de 1976**, Reglamento Orgánico de los SERVIU;
- l) **El Decreto (TRA) N° 272/11/2017 de fecha 29/08/2017**, que declara vacante el cargo de Director SERVIU Región de La Araucanía;
- m) **El Decreto Exento (RA) N° 272/20/2018 de fecha 23/02/2018, del MINVU**, que fija orden de subrogancia para el cargo de Director del SERVIU Región de La Araucanía;
- n) **La Resolución Exenta a Registro N°28 de fecha 27/04/2018** que autoriza permiso administrativo a don Mauricio Contreras Sánchez;
- o) **Los artículos 4,79 y 80 del DFL N° 29 de 2004, de Hacienda**, que regulan la subrogación en los cargos por el solo ministerio de la ley, cuando estos no estén

siendo desempeñados efectivamente por su titular o suplente; dicto la siguiente Resolución:

RESUELVO

1.- **APLÍQUESE LA MULTA**, por motivos señalados en informe técnico N° Int. 308-065 de fecha 25/04/2018, indicado en visto (f) de la presente resolución a la Empresa Sociedad Constructora y Ensaye de Materiales Ltda., por 70 UF lo que equivale a \$1.889.580.- (un millón ochocientos ochenta y nueve mil quinientos ochenta pesos), lo que será descontado en el próximo estado de pago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE.



DISTRIBUCION:

MINISTRO DE FE
DEPTO. TECNICO
S.E.O.V.U.
DEPTO. JURIDICO
DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SECCION CONTABILIDAD
DEPTO. PROG. Y CONTROL
EMPRESA CONSTRUCTORA SOCEM LTDA.; Dirección: Antonio Varas 979 Oficina 302 - Temuco.
OFICINA DE PARTES


PATRICIA VARGAS
MINISTRO DE FE (S)
SERVIU REGION
DE LA ARAUCANIA